



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno no para de crecer

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **14** DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2024**, ESTANDO REUNIDOS EN EL TRAMO DE LA OBRA LOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA FORMAL, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

NO. DE CONTRATO: **COPMX-002/2024**

NO. DE OBRA: **OPX24007**

CONTRATISTA: **DANIEL COLEOTE GARCIA (PERSONA FÍSICA)**

MONTO ASIGNADO: **\$ 2,999,756.28**

MONTO DEL CONTRATO: **\$ 2,999,756.28**

RAMO **33 FAISMUN**

FECHA DE INICIO: **05 DE NOVIEMBRE DE 2024.**

EJERCICIO FISCAL: **2024**

FECHA DE TÉRMINO: **14 DE DICIEMBRE DE 2024.**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR EL MUNICIPIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025

ING. SALVADOR VELÁZQUEZ REYES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

DIVCOL
CONSTRUCCIONES

DANIEL COLEOTE GARCIA
RFC: **COGD780721U23**
TEL **249-119-85-10**

ING. DANIEL COLEOTE GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROLONGACIÓN 2 NORTE No 2417
BARRIO DE TETELA ACATZINGO PUE.
C.P 75150

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	CERCADO PERIMETRAL EN ESC. MAXTALOYA		
	PRELIMINARES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	26.94
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	2.11
12011	CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.80
31298	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	M	65.34
	ESTRUCTURA		



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

S/C-001	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CERCADO FORMADA POR POSTES DE 2 X2 " EN SENTIDO VERTICAL Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO HORIZONTAL, CUBIERTA CON LÁMINA PINTRO CAL. 24 A UNA ALTURA DE 2.44 M. INCLUYE: INSTALACIÓN, SOLDADURA, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	63.34
S/C-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA PINTRO CAL. 24 ANCLADA A LA ESTRUCTURA DE CERCADO, DE 1.00 M DE ANCHO Y 2.00 DE ALTO. INCLUYE BISAGRAS, CERROJO, SISTEMA CIERRE PUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
REST02	RASPADO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINACION DE PINTURA MAL ADHERIDA DESCASCARANDO Y DESCONCHANDO CON LIJA O ESPATULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	114.95
34035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	114.95
	JARDINERIA		
13001	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOLES (PINO, CIPRES, FICUS) DE 1.00 M. DE ALTURA EN ÁREAS VERDES.	PZA	2.00
PARTIDA 2 IMPERMEABILIZANTE EN VARIAS ESCUELAS			
	IMPERMEABILIZANTE		
31022-A-INI	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA DE 1.00 CM DE ESPESOR APROXIMADO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA		
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT	M2	3109.33
PARTIDA 3 MODULOS DE BAÑO ALTO LUCERO			
	CIMENTACIÓN		
11063	DESHIERBE DEL TERRENO, FUERA DEL AREA DE EDIFICIOS INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	17.43
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	4.24
11071	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE (5 ESTACIONES), PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	4.02
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	2.80
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	6.72
12011	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.56
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	13.50
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	26.88
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	0.26



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025

DIVCOL
CONSTRUCCIONES

DANIEL COLESTE GARCIA

RFC: COGD780721U23

TEL 249-119-85-10

PROLONGACION 2 NORTE No 2417

BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE

C.P. 75150



CONTRALORIA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



OBRAS PUBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025

	CADENAS, CASTILLOS Y MUROS		
CD3RCAB-200	CADENA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS.	M	34.08
CASK1RCAB	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15CM. INCL.CIMBRA COMÚN Y CRUCE DE VARILLAS.	M	32.40
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	28.16
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	5.10
31213	BASE 120X120X40 CM. DE CONCRETO F'C=250/CM2 C/VAR. #3, ACAB. PINTURA VINILICA PARA NIVELAR LOSA Y RECIBIR TINACO CAP.1100 LT. ESTRUCTURA REGIONAL SEGUN CROQUIS.	PZA	1.00
31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACION.	M2	6.32
3.2	APLANADOS, REPELLADOS, LAMBRINES, PISOS, PLAFONES		
32587	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR 2 cm. PARA RECIBIR AZULEJO.	M2	30.8
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	30.09
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	15.95
32026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC MODELO VENATO ESTANDAR ESMALTADO ETT2 DE 1RA. CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR AL 10% Y MENOR AL 20% DE 20 X 30 CMS, ASENTADO CON PEGAZULEJO INTERCERAMIC, INCLUYE: JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y SOBANTES DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		32.89
32024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA MAXIMA STANDAR ESMALTADO, PIE V ETT2, DE 1RA. CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR AL 0.50% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TERMICO Y AL CRAQUELADO DE 33X33CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, INCLUYE: JUNTA CON BOQUILLA CON ARENA INTERCERAMIC DE COLOR DE 5MM A 10MM DE ESPESOR, ACARREOS DE MATERIALES Y SOBANTES DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
2.1	LOSAS		
21109	CIMBRA P/LOSAS ACABADO COMUN C/MADERA DE PINO DE 3A INCL.CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M2	15.46
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	90.02
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRU.C Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	1.60
21328	LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 10 CM ESP ARM CON VAR#3 @ 20CM. AMBOS SENTIDOS INCL. ANCLA. MURO CIMBRA DESCIMB. Y HUECOS P/RECIBIR OVALIN.	M2	0.32
	ADHERIDOS		
EMBOFINO	EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS (SÓLO REPARACIÓN), A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN UN RANGO DE HASTA 20 CMS DE ANCHO. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ÉSTE TRABAJO: ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR EMBOQUILLAR (PICADO CON HERRAMIENTA DE MANO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS REMATES, ARISTAS A NIVEL, PLOMO, ESCUADRA, CURADO DE LA BOQUILLA CON AGUA, ESPESOR MÁXIMO DEL APANADO 2 CM., ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M	14.40

DIVCOL
CONSTRUCCIONES
DANIEL COLEOTE GARCIA
RFC:COGD780721U23
TEL 249-119-85-10
PROLONGACION ? NORTE No 1417
BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE.
C.P 75150



CONTRALORIA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



OBRAS PUBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025

5.1	ELECTRICAS		
51001-C	SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12	SAL	7.00
51003	SAL.ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA D/PVC.Y TUBO DE PVC, LIGERO INCL. TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	9.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO).	PZA	9.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS QO2 MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
5.2	HIDROSANITARIAS		
52027-A	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VAL.V. CONTROL GRAL.	SAL	8.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00
52024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE SARCO TIPO D. B. 32 MM	PZA	2.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00
52401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE REFORZADA DE 19 MM.	PZA	2.00
3.3	MUEBLES Y ACC. DE BAÑO		
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	2.00
33118	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION. DE WC JUNIOR MCA. AMERICAN STANDARD INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	5.00
33199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO NIAGARA CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	1.00
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	5.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	5.00
33020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO	M2	1.13
3.4	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES		
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	50.43
4.2	MAMPARAS		
42106	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA P/MAMPARA A BASE DE PERF TUB Y LAM ESTRIADA CAL. 18 INCL. PINT. DE ESMALTE Y COLOCACION	M2	9.18
1.4	PAVIMENTOS, CANCHAS, EXPLANADAS (pozos de Visita, Letrinas, Registros)		
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	PZA	2.00
	CELOSIA		
S/C-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA METALICA TIPO CELOSIA	M	6.14
PARTIDA 4	INSTALACIONES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 56		
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS QO2 MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	8.00
S/C-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA: TIANLAI, MODELO: TLRG41, CARACTERISTICAS: 72W 127V-60 HZ 0.68 A.	PZA	8.00
51001-A	SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED	SAL	4.00



DIVCOL
CONSTRUCCIONES

DANIEL COLEOTE GARCIA
RFC:GQGD780721U23
TEL 249-119-85-10

PRÓLONGACION 7 NORTE No 1417
BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE.
C.P 75150



CONTRALORIA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



OBRAS PUBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025

	DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DELUZ NEITRAL		
51001-C	SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12	SAL	1.00
PARTIDA 5	INSTALACIONES EN JARDIN DE NIÑOS EN MAXTALOYA		
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, CANCELACION DE LINEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	2.00
52443	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANIT., INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIAMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00
52027-A	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	1.00
52070	SUM. Y COL. DE REGADERA, INCLUYE JUEGO DE LLAVES Y MANERALES (JGO. DE 2), BRAZO Y CHAPETON Y REGADERA.	PZA	1.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	1.00
33118	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION. DE WC JUNIOR MCA. AMERICAN STANDARD INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	1.00
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	1.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	1.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON	PZA	1.00
CE-82068-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR SISTEMA POR GRAVEDAD 120L, CON 12 TUBOS MODELO CST120LNP, INCLUYE: SALIDA PARA CONEXIÓN A TUBERIA TUBOPLUS DE 40MM (1 1/4") CON UN DESARROLLO DE 5M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M" DE 25 MM. Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00
BASE-TINACO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINACO 1.00 X 1.00 X 1.00 METRO A BASE DE PTR 1-1/4" CALIBRE 14 Y PERFIL SOLERA DE 1" CALIBRE 16 EN LAS ESQUINAS PARA REFUERZO, INCLUYE, ESMALTE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	1.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
PARTIDA 6	CUBIERTA EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA, EL CERRITO XALTIPAN		
SC-001	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN SEGUNDO NIVEL A BASE DE LAMINA CINTRO CAL. 26, ESTRUCTURA CON MONTEN LONGITUDINAL DE 6" Y TRANSVERSAL DE 5" CON APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA. NCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	117.50
	ESCALERAS		
SC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE HERRERIA DE 1.00 M DE ANCHO A UNA ALTURA MAX. DE _ A BASE DE ESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, ESTRUCTURA METALICA CON SOPORTES DE 1 1/4" X 1 1/4" CAL. 14 Y LATERALES 6 X 2" CAL. 16, BARANDAL DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE FIJACIÓN, PRIMER Y PINTURA A DOS MANOS ALKIDAL ANTICORROSIVA.	PZA	1.00
41360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA	M2	2.24
PARTIDA 7	CUBIERTA EN COOPERATIVA EN ESC.		



DIVCOL
CONSTRUCCIONES

DANIEL COLEOTE GARCIA

RFC: COGD780721U23

TEL 249-119-85-10

PROLONGACION 7 NORTE No 2417
BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE.
C.P 75150



CONTABILIDAD
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



OBRAS PÚBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

CUBI-LAVABO	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A DOS AGUAS A BASE DE LAMINA CINTRO CAL. 26 Y PINTURA EN ESTRUCTURA. NCLUYE: CABALLETE, RETIRO DE LAMINA EN MAL ESTADO MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	38.50
-------------	--	----	-------

IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO) DEL CONTRATO: \$ 2,999,756.28 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 EN M.N.)

IMPORTE MODIFICADO: NO APLICA.

INICIO REAL DE LA OBRA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE DICIEMBRE DE 2024.

NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA.

IMPORTE FINAL EJERCIDO: \$ 2,999,756.28 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 EN M.N.) DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.


RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADO

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO	
	ESTIMADO	ACUMULADO
ESTIMACIÓN N°1	\$ 1,312,393.37	\$ 1,312,393.37
ESTIMACIÓN N°2 FINIQUITO	\$ 787,436.03	\$ 2,099,829.40
TOTAL:	\$ 2,099,829.40	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ESTIMADO	ACUMULADO
ESTIMACIÓN N°1	\$ 562,454.30	\$ 562,454.30
ESTIMACIÓN N°2 FINIQUITO	\$ 337,472.58	\$ 899,926.88
ANTICIPO OTORGADO	\$ 899,926.88	
SALDO CANCELADO DE LA OBRA	\$ 0.00	\$ 0.00

LA INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FAISMUN 2024
2024	\$ 2,999,756.28	\$ 2,999,756.28

EL CONTRATISTA DANIEL COLEOTE GARCIA (PERSONA FÍSICA). Y EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA FINAL, ASÍ COMO ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS (ESTADO DE CUENTA, FORMATO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, REPORTE FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD (EN CASO DE QUE SEA APLICABLE) Y FUNCIONAMIENTO DEL BIEN EJECUTADO EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA) SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.





GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025

Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

NO HABIENDO MÁS QUE AGREGAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 16:00 HORAS EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU APERTURA.

POR EL MUNICIPIO “CONTRATANTE”

“RECIBE”



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025

C. JOSÉ ANTONIO VELEZ LEONOR.
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.
MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.



OBRAS PÚBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025

ING. SALVADOR VELÁZQUEZ REYES.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE XIUTETELCO,
PUEBLA.

TESTIGOS

ING. MAXIMINO GARCÍA SÁNCHEZ.
RESIDENTE DE OBRA DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.



CONTRALORÍA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025

C. HECTOR ESTEBAN LUCAS.
CONTRALOR DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.



DIVCOL
CONSTRUCCIONES

POR EL “CONTRATISTA”

“ENTREGA”

DANIEL COLEOTE GARCIA
RFC:COGD780721U23
TEL 249-119-85-10
PROLONGACION 2 NORTE No 1417
BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE.
C.P 75150

ING. DANIEL COLEOTE GARCIA.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

ING. VÍCTOR JUAN LAZARO SALMERON.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.



GOBIERNO MUNICIPAL
XIUTETELCO
2024 - 2025
Un gobierno para todos

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO,
PUEBLA.

POR EL COMITÉ RECIBEN:

C.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.

C.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA.

C.
TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA.

C.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

C.
1° VOCAL.

C.
2° VOCAL.



PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
DE XIUTETELCO, PUE.
2024-2025



OBRAS PÚBLICAS
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025



DIVCOL
CONSTRUCCIONES

DANIEL COLEOTE GARCIA
RFC:COGD780721U23
TEL 249-119-85-10

PROLONGACION 2 NORTE No 2417
BARRIO DE TETELA, ACATZINGO PUE
C.P 75150



CONTRALORIA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO, PUE.
2024 - 2025