



000557

**OPERADO
FISMDF
2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

En la localidad de San José sección once del Municipio de Xiutetelco del Estado de Puebla, siendo las 13:00 horas del día 12 del mes de enero de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	
No. de obra: 21063	Contrato No. COP-MXP/R33-21063/2021
Oficio de asignación: TESMPAL/199/AR/2021-21063	Contratista: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 1,919,572.43	Monto del contrato: \$ 1,918,250.15
FISM: \$ 1,918,250.15 FORTAMUN:	Fecha de inicio: 26 de noviembre del 2021
Ejercicio: 2021	Fecha de término: 12 de enero de 2022
Fianza de vicios ocultos: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
Numero de fianza: 3616-20104-5	
<p>Por el Municipio:</p>  <p>Arq. Jaime Laureano Román Supervisor de obras publicas</p>	<p>Por el contratista</p>   <p>Ing. Francisco Méndez Rojas Residente de obra</p>

Descripción de los trabajos que se reciben



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

Clave No.	ó	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I		PRELIMINARES		
TRA004		TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,920.00
EXCA023-2		EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	244.40
ACA090		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	193.31
PAAS011		COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,950.00
II		BASE HIDRÁULICA		
ACA090		ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	374.40
ACA093		ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	34,070.40
BASE-001		BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	279.00
III		PAVIMENTO		
CIMB039		CIMBRADO Y DECIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS DOS CARAS	M2	54.00
MALL006		SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	1,800.00
CONPRE250CIM		CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	270.00
PICAC008		ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	1,800.00

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO-PUE
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,200.00
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	M	600.00
IMP015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	M	900.00
3060 17	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	4.00
IV	GUARNICIONES		
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	M2	480.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	42.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,200.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	600.00
TOPE001	TOPE DE CONCRETO SIMPLE Fc = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	M	5.70
V	OBRA COMPLEMENTARIA		
REJI6.5X.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LONGITUDINAL TIPO IRVING IS-01 DE (6.50M X 0.70CM) CON MARCO Y CONTRAMARCO. CONEXIÓN A LA RED GENERAL. INCLUYE: LAS PIEZAS NECESARIAS PARA CONECTAR LA DESCARGA A LA RED GENERAL, MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CM, APLANADO, COLOCACIÓN DE REJILLA, ETC. SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA	PZA	1.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

	TERMINADA).		
	TUBERIA HACIA EL RIO		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	137.98
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
3050 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	123.20
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	137.98
3120 00	CAJAS DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA.		
3120 02	CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD DE 0.80 M X 0.70 M.	CAJA	4.00
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	PZA	4.00
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	4.00
	Muro de Contención		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	120.00
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	8.00

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	40.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	76.00
DREN4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, @ 2 m CON UNA LONGITUD DE 1.90	M	38.50
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	16.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	18.55
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,800.00

Importe del contrato: \$ 1,918,250.15

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo 30%: \$ 575,475.05

Estimación 1 (Uno): \$ 1,144,597.89

Estimación 2 (Dos) finiquito: 198,177.21

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **N/A**

Manuales de Operación **N/A**

Certificado de garantía de calidad: **N/A**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024



000562

OPERADO
FISMDF
2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024

Por el Municipio contratante



Recibe


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024


Ing. Baltazar Narciso Baltazar

Presidente Municipal Constitucional



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024


Ing. Miguel Laureano Agustín

Director de Obras Públicas



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024


C. Rigoberto Mora Alonso


Contralor Municipal

Por el contratista

Entrega:



EDYMAT SADE CV
RFC. CED210202LC3
CONSTRUCTORA


C. Edgar Peralta Herrera
Representante legal
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

C. ISABEL NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE

C. AGUSTIN ALEJANDRO HERNANDEZ
SECRETARIO

C. REYNA HERNANDEZ VAZQUEZ
TESORERO

C. JAVIER BALTAZAR ANDRES
1º VOCAL

C. LUIS MIGUEL MARIANO LUJAN
2º VOCAL

C. DARIO HERNANDEZ MARIANO
3º VOCAL



OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024