


**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

000477

En la localidad de San Juan sección once del Municipio de Xiutetelco del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 27 del mes de enero de 2022, se levanta el acta de recepción de los trabajos correspondientes a:



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ, SANTIAGO Y SAN SALVADOR; DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	
No. de obra: 21066	Contrato No. COP-MXP/R33-21066/2021
Oficio de asignación: TESMPAL/199/AR/2021-21066	Contratista: GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES ANTONIO S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 1,090,144.06	Monto del contrato: \$ 1,088,057.79
FISM: \$ 1,088,057.79	Fecha de inicio: 07 de diciembre del 2021
Ejercicio: 2021	Fecha de término: 20 de enero de 2022
Fianza de vicios ocultos: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. Numero de fianza: 2152130	
Por el Municipio:  <hr/> Arq. Jaime Laureano Román Supervisor de obras publicas	Por el contratista:   Ing. Emilio Antonio Ortiz Residente de obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Descripción de los trabajos que se reciben

PRELIMINARES: RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, **BASE HIDRÁULICA:** ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA, BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). **PAVIMENTO HIDRÁULICO:** CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6/6-6 EN PISOS, CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2 Y FIBRAFAST, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS., ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. **GUARNICIONES Y BANQUETAS:** DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES $F'c=150 \text{ KG/CM}^2$ REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO., SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, CONCRETO Y MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., **OBRA COMPLEMENTARIA (MUR DE RED DE ATARJEAS):** DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

GRUPO DE INGENIEROS
PROFESIONALES ANTONIO
SALAZAR
CARRERA PEROTE # 717
COL. LA GLORIA
SAN JUAN XIUTETELCO,
PUE. MÉXICO C.P. 73570
CEL. 045 - 231 325 53 45
E-MAIL: P.C. ANTONIO.SALAZAR@GMAIL.COM



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000479

[Signature]
OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE COMPACTACION DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZONA DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS., MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CM. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE., EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241, POZO DE VISITA COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25, RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETALE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO. **ACARREOS:** ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, **ALUMBRADO PÚBLICO:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO MOD. AUTOBAHN 187 W CAT. AT 40BLEDE13-MVOLT-R3-5K-NR; CUERPO FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO ACABADO EN COLOR GRIS CON SISTEMA DE DISIPACION DE CALOR Y ENTRADA PARA BRAZO HORIZONTAL, MODULO DE LEDS DE 2 W EN LDD (5000K) CON APROX. 9143



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

GRUPO EMPRESARIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS
S.A. DE C.V.
Carretera a Perote # 17
Col. La Gloria
San Juan Xiutetelco,
Pueblaparcos C.P. 73370
Cel: 045 291 325 93 49
Email: BIC.ANTONK@GMAIL.COM



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

000480

LUMENES PARA CURVA DE DISTRIBUCION ASIMETRICA TIPO III, FUENTE DE PODER ELECTRONICA DE 1300 MA PARA OPERAR DE 120 A 277 VOLTS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO., SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, RANURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO.

Importe del contrato: \$ 1,088,057.79

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación 1 (Uno) finiquito: \$ 1,088,057.79

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **N/A**

Manuales de Operación **N/A**

Certificado de garantía de calidad: **N/A**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora de obra**


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:40 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante
Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
Presidente Municipal Constitucional

Ing. Miguel Laureano Agustín
Director de Obras Públicas

C. Rigoberto Mora Alonso
Contralor Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Por el contratista
Entrega:

Ing. Emilio Antonio Ortiz
Representante legal



GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES ANTONIO S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra



C. JACINTO PÉREZ MONTIEL
PRESIDENTE



C. DARIÓ MANUEL MORA ALONSO
SECRETARIO



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



C. ANTONIA DEL CARMEN FELIPE
TESORERO



C. EDITH ABURTO CÓRDOVA
1º VOCAL



C. MARÍA IRULA ROMERO NICANOR
2º VOCAL



C. CARMELO GARCÍA A
3º VOCAL



CONTROLORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024