





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

008416
**OPERADO
FISMDF
2021**

En la localidad de San Juan del Municipio de Xiutetelco del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 02 del mes de febrero de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	
No. de obra: 21068	Contrato No. COP-MXP/R33-21068/2021
Oficio de asignación: TESMPAL/199/AR/2021-21068	Contratista: CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A DE C.V.
Monto asignado: \$ 1,235,214.79	Monto del contrato: \$ 1,235,214.79
FISM: \$ 1,235,214.79 FORTAMUN:	Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2021
Ejercicio: 2021	Fecha de término: 30 de enero de 2022
Fianza de vicios ocultos:	
<p align="center">Por el Municipio:</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">Arq. Jaime Laureano Román Supervisor de obras publicas</p>	<p align="center">Por el contratista</p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center">Ing. Esteban Carmona Rosalino Residente de obra</p>

Descripción de los trabajos que se reciben

I	PRELIMINARES		
DEM001	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	M3	22.47

ESTADO DE PUEBLA
MUNICIPIO DE XIUTETELCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021, 2022

ESTADO DE PUEBLA
MUNICIPIO DE XIUTETELCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021, 2022

ESTADO DE PUEBLA
MUNICIPIO DE XIUTETELCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021, 2022

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	29.21
II MURO DE CONTENCIÓN			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.300
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	128.40
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	166.92
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	35
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	342.40
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	216.27
DALA039	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 30 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	53.50
III RED SANITARIA			
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	66.99
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	80.73



CONTADORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRA PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	6.12
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	81.60
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	2.00
1131 03	Relleno en zanjas compactado al 85 % proctor con material producto de la excavación.	M3	67.91
IV DESCARGAS			
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	39.60
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	35.64
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	3.96
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	66.00
3051 020	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	11.00
1131 03	Relleno en zanjas compactado al 85 % proctor con material producto de la excavación.	M3	30.36
V PAVIMENTO HIDRAULICO			
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAULICO	M3	36.30
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	340.00



ENTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRA PUBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

OPERADO FISMDF 2021

EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	51.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	340.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	340.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	51.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	66.30
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	7,326.15
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS, A DOS CARAS	M2	15.00
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6/6-6 EN PISOS	M2	340.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	51.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	340.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	170.00
COR008	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	112.00



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

OPERADO FISMDF 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

IMP015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	M	112.00
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	245.50
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.50
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	2.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	340.00



CONTRALORIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Importe del contrato: \$ 1,235,214.79
Convenio modificadorio: N/A

Fecha real inicio 02 de diciembre de 2021 Fecha real de terminación: 30 de enero de 2022
Convenio modificadorio N/A
Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:
Anticipo 30%: \$ 370,564.44
Estimación 1 (uno): \$ 524,613.91
Estimación 2 (dos) finiquito: \$ 340,036.44
Pendientes de autorización:



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

OPERADO FISMDF 2021

Anticipo 30%: \$ 00.00

Estimación: \$ 00.00

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **N/A**

Manuales de Operación **N/A**

Certificado de garantía de calidad: **N/A**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
Presidente Municipal Constitucional



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Miguel Laureano Agustín
Director de Obras Públicas



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. Ricardo Aronso
XIUTETELCO, PUE.
Contraloría Municipal
2021-2024



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
2021**

Por el contratista
Entrega:

Ing. Noé Martínez Flores
Representante legal
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A DE C.V.



Representantes del comité de beneficiarios de la obra

C. ISMAEL COBA GONZALEZ
PRESIDENTE

C. JOSE ISIDRO COBA BALTAZAR
SECRETARIO



C. EVÉLIA BALTAZAR DE LA M.
TESORERO

C. ROSA ANGELA LUNA REYES
1º VOCAL



C. MARGARITA RIVERA APOLINAR
2º VOCAL

C. VANESSA ROA ANTONIO
3º VOCAL

