



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



En la localidad de San Juan del Municipio de Xiutetelco del Estado de Puebla, siendo las 14:00 horas del día 15 del mes de enero de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|--|--|
| Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DE LAS CARRERAS, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, XIUTETELCO, PUEBLA | |
| No. de obra: 21071 | Contrato No. COP-MXP/R33-21071/2021 |
| Oficio de asignación: TESMPAL/199/AR/2021-21071 | Contratista: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V. |
| Monto asignado: \$ 829,918.28 | Monto del contrato: \$ 829,918.28 |
| FISM: \$ 829,918.28 | Fecha de inicio: 09 de enero de 2021 |
| FORTAMUN: | |
| Ejercicio: 2021 | Fecha de término: 12 de enero de 2022 |
| Fianza de vicios ocultos: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. CON NUMERO: 3616-20108-1 | |
| Por el Municipio:  Arq. Jaime Laureano Román Supervisor de obras publicas | Por el contratista  Ing. Francisco Méndez Rojas Residente de obra |



[Signature]
 OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



[Signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024

**OPERADO
 FISMDF
 FORTAMUNDF
 2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

**OPERADO
FISMDF
FORTAMUNDF
2021**

000321

Descripción de los trabajos que se reciben

| Clave No. | ó | Conceptos de Trabajo | Unidad de Medida | Cantidad ó Volumen |
|-------------|---|--|------------------|--------------------|
| I | | PRELIMINARES | | |
| TRA004 | | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 | M2 | 725.40 |
| REUBPOSTELE | | REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN | PZA | 1.00 |
| REUBPOSTEL | | REUBICACION DE POSTE DE TELMEX | PZA | 1.00 |
| II | | GUARNICIÓN | | |
| GUA001 | | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 234.00 |
| PINT068 | | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 234.00 |
| III | | TERRACERIAS | | |
| EXCA023-2 | | EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) | M3 | 394.46 |
| PAAS020 | | ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA | M3 | 135.72 |
| PAAS011 | | COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS | M2 | 678.60 |
| BASE-001 | | BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) | M3 | 101.79 |
| IV | | PAVIMENTO | | |
| DENT15X50 | | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES) | M | 11.60 |
| PACO006 | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. | M2 | 678.60 |
| COR007 | | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR. | M | 575.20 |
| IMP015 | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR EN JUNTAS DE PAVIMENTACIÓN INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. | M | 575.20 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

**OPERADO
FISMDF
FORTAMUNDF
2021**

| | | | |
|----------|---|-------|-----------|
| TOPE001 | TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO. | M | 5.20 |
| 3060 18 | INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA. | INC | 2.00 |
| BROCA001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 | PZA | 2.00 |
| LIM005 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. | M2 | 725.40 |
| V | ACARREOS | | |
| ACA090 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 777.42 |
| ACA092 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA | M3/KM | 20,110.89 |

Importe del contrato: \$ 829,918.28

Convenio modificadorio: N/A

Fecha real inicio 09 de diciembre de 2021 Fecha real de terminación: 06 de febrero de 2022

Convenio modificadorio N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo 30%: \$ 248,975.48

Estimación 1 (uno) finiquito): \$ 580,942.80

Pendientes de autorización:

Anticipo 30%: \$ 248,975.48

Estimación 1 (uno) finiquito): \$ 580,942.80

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **N/A**

Manuales de Operación **N/A**

Certificado de garantía de calidad: **N/A**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024**



**CONTROLORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante
Recibe:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
Presidente Municipal Constitucional

Ing. Miguel Laureano Agustín
Director de Obras Públicas

C. Rigoberto Mora Alonso
Contralor Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

**OPERADO
FISMDF
FORTAMUNDF
2021**

Por el contratista
Entrega:

C. Edgar Peralta Herrera
Representante legal
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra



C. PABLO BRAVO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

C. SUSANA SANDOVAL GABRIEL
SECRETARIO

C. MARÍA REYNA JUSTO VENTURA
TESORERO

C. MARÍA ISABEL ZAVALETA CARACAS
1º VOCAL



C. PABLO BALTAZAR CANO
2º VOCAL

C. BERNARDINO MARTÍNEZ VENTURA
3º VOCAL

OPERADO
FISMDF
FORTAMUNDF
2021