





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En el Municipio de Xiutetelco del Estado de Puebla, siendo las 09:00 horas del día 30 del mes de marzo de 2022, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

<p>Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOC SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA</p> <p>No. de obra: 22002</p> <p>Oficio de asignación: TESMPAL/199/AR/2022-22002</p> <p>Monto asignado: \$ 513,222.50</p> <p>FISM:</p> <p>FORTAMUN: \$ 511,054.07</p> <p>Ejercicio: 2022</p> <p>Fianza de vicios ocultos: 3719-05667-8</p> <p>Por el Municipio:</p> <div style="text-align: center;">  Arq. Jaime Laureano Román Supervisor de obras públicas </div>	<div style="text-align: center;">  Por el contratista   Arq. Juan Pablo Murieta Matias Residente de obra </div> <p>Contrato No. COP-MXP/R33-22002/2022</p> <p>Contratista: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.</p> <p>Monto del contrato: \$ 511,054.07</p> <p>Fecha de inicio: 18 de febrero de 2022</p> <p>Fecha de término: 18 de mayo de 2022</p>
---	--

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024




Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
I	PRELIMINARES		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	55.95
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	17.56



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11003	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO. INCL. ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	2.44	 CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XIUTETELCO, PUE. 2021-2024
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE	M2	75.19	
II	CIMENTACION EN EDIFICIO			
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	25.63	 ORRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XIUTETELCO, PUE. 2021-2024
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	4.65	
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1.85	
12020	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACIÓN Y CADENAS, INCLUYE ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	174.50	 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XIUTETELCO, PUE. 2021-2024
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	KG	6.65	
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	6.15	
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	M	16.15	
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	M2	25.11	
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	KG	1400.30	
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC. 14X30CM. ARM.C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS. CD	KG	115.32	
12184	CADENA DE CONCRETO F'C=150Kg/cm2 SECCION 14X35CM ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS. CD-1	M		
III	ESTRUCTURA EN EDIFICIO			
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2		
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2		
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG		
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2-INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG		





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	16.68	
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A.3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3		
IV	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO			
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA. K-0	M	1.92	
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA K-1	M	26.00	
31024	CADENA DE CONCRETO 14X15 F'C=150KG/CM2, ARM. CON 4 VAR. #2.5 O 3 Y E.#2 @ 30CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS. CD-4	M	25.47	
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA CD-2	M	16.15	
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2		
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	69.13	
31212	FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3CM. DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO.	M2		
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	62.83	
32129	S.YC.ZOCLO LIN.MAXIMA CERAMICA PRENS.ESMALT.DE10X31.5CM.ASENT. C/MORT.ADHES.BAJA ABSOR.INC.JUNTA C/COL.6A10MM.ESP.YSEPARAD.	ML	24.02	
32005	APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5 INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2		
34004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBATIDO, PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	PZA	1.00	
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPECE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCEC. P/SU COL.	PZ	1.00	
46069	S.Y C.DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO DORADA C/LLAVES			
46039	S Y C DE CANCELERIA P/INTERIORES CON ALUM. ANODIZADO NATURAL LINEA BOLSA DE 3X1 3/4" CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM INCL. AJUSTE DE VINIL TAQ. TORN. Y SELLADO CON SILICON EN MUROS Y COLUMNAS. "	M2	15.17	
41006	PROTECCION METAL. PARA VENTANAS CAPCEE C/VAR. CUADRAD 1/2" Y SOL.1 1/4"X3/16", INCL.MORT. 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTURA P.A.R.E.	M2	13.07	


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024





[Handwritten Signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024

34010	V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	
51002		INSTALACIONES EN EDIFICIO		
51353	SAL	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	10.00	
51378	PZA	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	1.00	
	PZ	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	1.00	
		ADHERIDOS EN EDIFICIO		
71448	PZA	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.	1.00	
71426	PZA	SUMINISTRO DE SILLA ESCOLAR TAPIZADA, ESTRUCTURADA EN TUBO REDONDO DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, ESPALDAR EN MADERA TERCIADE DE 12 MM. ACIENTO TAPIZADO EN CUERINA INYECTADO CON ESPONJA DE POLIURETANO FLEXIBLE ENSAMBLADO CON SOLDADURA MIG-MA, PINTURA ELECTROSTATICA EXPOCIPOLIESTER TEXTURIZADO DE ALTA RESISTENCIA AL RAYADO, RECVALONES ENPOLIPROPILENO		
87122	PZA	S. Y C. DE SILLA DE PLASTICO CON ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO Y ASIENITO DE PLASTICO DE POLIETILENO INCL. FLETE DE LA FABRICA A LA OBRA.	10.00	
71450	PZA	MUEBLE TIPO MESA BINARIA DE COMPUTO E-3, ARMAZON METALICO CUADRADO DE 1" EN CAL. No. 18, ACABADO DE ARMAZON DE ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, TABLERO DE MELANINA DE 16 MM, VETA TIPO CEDRO, RECLADO RECTRACTIL, 2 CANASTILLAS PARA CPU INTERIORES MEDIDAS 48*120*75 CMS.	1.00	
34119-C	M2.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZACIÓN APP, TERMOFUSIONADO DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE LIMPIEZAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		
56003-FLU	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER ABATIBLE 2X32 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS FLUORESCENTE T5 32 W, BALASTRO ELECTRONICO INTERNO (RANGO DE TENSION 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 32 W, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	8.00	
		INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR		
51429	ML	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 25MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	80.00	
51469	M	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	80.00	
51493	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	40.00	


 OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



MURRIETA ARQUITECTOS
 S.A. de C.V.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DE OBRAS POR CONTRATO**

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	
VIII	ADHERIDOS EN OBRA EXTERIOR		
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	1.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	55.85
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	87.54
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	569.01

ORRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



Importe del contrato: **\$511,054.07**
 Convenio modificadorio: **N/A**
 Fecha real inicio: **18 de febrero de 2022**
 Fecha real de terminación: **30 de marzo de 2022**



Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:
Estimación 1 (Uno): \$ 286,532.46
Estimación 2 (Dos) Finiquito: \$ 224,521.61

Pendientes de autorización:
Estimación 2 (Dos) Finiquito: \$ 224,521.61

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **N/A**
 Manuales de Operación: **N/A**
 Certificado de garantía de calidad: **N/A**
 Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Bitácora de obra**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



[Signature]

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRAS POR CONTRATO**

Por el Municipio contratante

Recibe:



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Miguel Laureano Agustín
Director de Obras Públicas




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
Presidente Municipal Constitucional



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024


C. Rigoberto Mora Alonso
Contralor Municipal



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el contratista

Entrega:



Arq. Juan Pablo Murrieta Matías
Representante legal
MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.



OPRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

C. Giovanni Murrieta Roldan

C. Eliseo Roldan Vázquez



CONTRATORIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

C. Nancy Ivon Romero Luna

C. Daniel Sedano Zavaleta



CONTRATORIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

C. Luz María Pérez de la Cruz

C. Virginia Rodríguez de Jesús