

H. Ayuntamiento Municipal de
Xiutetelco, Puebla
2018 - 2021

Trabajando para todos

199

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
XIUTETELCO
ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Nº DE OFICIO: OP/104-10/2021
SOLITUD DE VALIDACION
TERCER TRIMESTRE SRFT
2021.

Xiutetelco, Pue., 13 DE OCTUBRE 2021.

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2021.**


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
XIUTETELCO, PUEBLA

ATENTAMENTE


C. Jorge Alberto Domínguez Méndez
Presidente Municipal Constitucional
de Xiutetelco, Puebla.



C.c.p.- Archivo

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO 3er. INFORME 2021 CAS 001

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MODA	No. DE OBRA	HOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201910153	11423	R33F-21007/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 11423	SAN MARTIN	\$ 889,257.72	\$ 889,257.72	\$ 889,257.72	\$ 889,257.72	\$ 889,257.72	\$ 889,257.72	100.00%	100.00%	578/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201937206	100176	CDP-449-A-R3-21009/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORIZONTAL DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUEBLA - 100176	SAN FRANCISCO	\$ 1,165,064.56	\$ 1,165,064.56	\$ 1,165,064.56	\$ 1,165,064.56	\$ 1,165,064.56	\$ 1,165,064.56	100.00%	100.00%	1068/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935060	88170	R33F-21016/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENA VISTA, DEL CARMENAMIENTO 040000 AL 040000 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA - 88170	SAN SALVADOR	\$ 1,579,912.44	\$ 1,579,912.44	\$ 1,579,912.44	\$ 1,579,912.44	\$ 1,579,912.44	\$ 1,579,912.44	100.00%	100.00%	1200/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE21020194221	84921	R33F-21019/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 2000, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84921	SAN JUAN	\$ 311,319.15	\$ 311,319.15	\$ 311,319.15	\$ 311,319.15	\$ 311,319.15	\$ 311,319.15	100.00%	100.00%	111/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935073	88236	R33F-21019/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRINCIPAL, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 88236	SAN JUAN	\$ 279,700.85	\$ 279,700.85	\$ 279,700.85	\$ 279,700.85	\$ 279,700.85	\$ 279,700.85	100.00%	100.00%	209/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935824	91676	R33F-21025/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRINCIPAL, S DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUEBLA - 91676	SAN FRANCISCO	\$ 266,028.00	\$ 266,028.00	\$ 266,028.00	\$ 266,028.00	\$ 266,028.00	\$ 266,028.00	100.00%	100.00%	92/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935800	91540	R33F-21025/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA HACIENDA UNICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 91540	XALTIPIAN	\$ 624,919.17	\$ 624,919.17	\$ 624,919.17	\$ 624,919.17	\$ 624,919.17	\$ 624,919.17	100.00%	100.00%	113/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201937227	100136	R33F-21031/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AGUILES DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SECCION 14, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 100136	SAN JOSE SECCION 11	\$ 893,949.99	\$ 893,949.99	\$ 893,949.99	\$ 893,949.99	\$ 893,949.99	\$ 893,949.99	100.00%	100.00%	372/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935803	91564	R33F-21032/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL ALCANTARA, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 91564	SAN JUAN	\$ 402,356.90	\$ 402,356.90	\$ 402,356.90	\$ 402,356.90	\$ 402,356.90	\$ 402,356.90	100.00%	100.00%	237/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935222	84852	R33F-21034/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE AGUILES DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84852	LA REFORMA	\$ 1,380,963.98	\$ 1,380,963.98	\$ 1,380,963.98	\$ 1,380,963.98	\$ 1,380,963.98	\$ 1,380,963.98	100.00%	100.00%	1445/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935814	91613	R33F-21035/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE AGUILES DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, PUEBLA - 91613	ATECAX	\$ 665,831.46	\$ 665,831.46	\$ 665,831.46	\$ 665,831.46	\$ 665,831.46	\$ 665,831.46	100.00%	100.00%	1040/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201934364	206517	R33F-21035/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE AGUILES DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, PUEBLA - 206517	ATECAX	\$ 1,342,725.15	\$ 1,342,725.15	\$ 1,342,725.15	\$ 1,342,725.15	\$ 1,342,725.15	\$ 1,342,725.15	100.00%	100.00%	1040/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935080	206119	R33F-21022/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE LAS FLORES DEL MAJAL EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 206119	SANTIAGO	\$ 1,323,130.71	\$ 1,323,130.71	\$ 1,323,130.71	\$ 1,323,130.71	\$ 1,323,130.71	\$ 1,323,130.71	100.00%	100.00%	1200/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201934938	206624	R33F-21021/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORIZONTAL EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE ANTONIO JUAN ZAPATA Y CALLE UNDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPIAN SECCION DECIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 206624	EL ZAPOTE	\$ 1,214,636.38	\$ 1,214,636.38	\$ 1,214,636.38	\$ 1,214,636.38	\$ 1,214,636.38	\$ 1,214,636.38	100.00%	100.00%	1200/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201935216	209573	R33F-21036/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN LA CALLE AGUILES DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO PUEBLA - 209573	SAN SALVADOR	\$ 1,344,311.14	\$ 1,344,311.14	\$ 1,344,311.14	\$ 1,344,311.14	\$ 1,344,311.14	\$ 1,344,311.14	100.00%	100.00%	1282/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201934193	206165	R33F-21014/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA COLONIA EL CERRITO, LOCALIDAD DE XALTIPIAN, XIUTETELCO, PUEBLA - 206165	COL. EL CERRITO	\$ 651,598.24	\$ 651,598.24	\$ 651,598.24	\$ 651,598.24	\$ 651,598.24	\$ 651,598.24	100.00%	100.00%	239/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201934312	206480	R33F-21015/2021	REHABILITACION PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 206480	LXALTIPIAN LOMA BONITA	\$ 919,013.53	\$ 919,013.53	\$ 919,013.53	\$ 919,013.53	\$ 919,013.53	\$ 919,013.53	100.00%	100.00%	1/ pozo	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201939591	209565	R33F-21030/2021	33803 SERVICIOS INTIGUALES - 209565	SAN JUAN XIUTETELCO	\$ 1,859,614.41	\$ 1,859,614.41	\$ 1,859,614.41	\$ 1,859,614.41	\$ 1,859,614.41	\$ 1,859,614.41	100.00%	100.00%	427/movied	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210201939310	209586	R33F-21033/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DURANCO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE SAN MARTIN, LOCALIDAD XALTIPIAN, XIUTETELCO, PUEBLA - 209586	XALTIPIAN	\$ 440,996.36	\$ 440,996.36	\$ 440,996.36	\$ 440,996.36	\$ 440,996.36	\$ 440,996.36	100.00%	100.00%	175/M	TERMINADA EN 3ER TRIM

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301955323	210124	R33F-21038/2021	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BARRIDA 5 DE FEBRERO SECCION 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUEB. - 210124	SAN FRANCISCO	\$ 286,209.44	\$ 267,961.46	\$ 267,961.46	\$ 267,961.46	\$ 267,961.46	\$ 267,961.46	100.00%	100.00%	74/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE21030195567	210088	R33F-21039/2021	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO, PUEBIA - 210088	XALTIPAN	\$ 2,040,516.64	\$ 2,473,397.43	\$ 2,473,397.43	\$ 2,473,397.43	\$ 2,473,397.43	\$ 2,473,397.43	100.00%	100.00%	6022/m2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301955889	210050	R33F-21040/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PRIMERA EN NOMBRE COL LA REFORMA, LOC. SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBIA - 210050	SAN JUAN XIUTETELCO	\$ 303,373.68	\$ 324,373.68	\$ 324,373.68	\$ 324,373.68	\$ 324,373.68	\$ 324,373.68	100.00%	100.00%	116/m2	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301956226	213971	R33F-21041/2021	REHABILITACIÓN DE ALCAMARILLO SANTIAGO EN LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBIA - 213971	SAN JUAN XIUTETELCO	\$ 1,757,608.53	\$ 1,757,608.53	\$ 1,757,608.53	\$ 1,757,608.53	\$ 1,757,608.53	\$ 1,757,608.53	100.00%	100.00%	209.8/m	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301956265	213064	R33F-21042/2021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIAGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL AGUAJE ENTRE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE Y LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBIA - 213064	EL AGUAJE - LA VENTANA	\$ 2,852,737.69	\$ 2,814,254.97	\$ 2,814,254.97	\$ 2,814,254.97	\$ 2,814,254.97	\$ 2,814,254.97	100.00%	100.00%	3032.4/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301956656	214905	R33F-21044/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO A LA MESA LOC. LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBIA - 214905	LA HACIENDA	\$ 347,048.45	\$ 345,909.88	\$ 345,909.88	\$ 345,909.88	\$ 345,909.88	\$ 345,909.88	100.00%	100.00%	132/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301956834	215749	R33F-21046/2021	REHABILITACION DE CAMINO LA HACIENDA - LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBIA. - 215749	XALTIPAN	\$ 629,536.69	\$ 629,536.69	\$ 629,536.69	\$ 629,536.69	\$ 629,536.69	\$ 629,536.69	100.00%	100.00%	1.55.13/M	TERMINADA EN 3ER TRIM
PUE210301956778	215510	R33F-21045/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRÁLUCCO EN CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS (PRINCIPAL) ENTRE CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBIA - 215510	XALTIPAN	\$ 2,499,372.54	\$ 2,899,372.54	\$ 2,899,372.54	\$ 2,899,372.54	\$ 2,899,372.54	\$ 2,899,372.54	100.00%	100.00%	2366/M2	TERMINADA EN 3ER TRIM

PORTAFOLIO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301947202		R33FO-21037/2021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBIA (SEGUNDA ETAPA)	SAN JUAN XIUTETELCO	\$ 8,557,050.40	\$ 5,270,218.23	\$ 5,270,218.23	\$ 5,270,218.23	\$ 5,270,218.23	\$ 5,270,218.23	100.00%	100.00%	7499/m2	obra con recurso de fideicomiso por \$527018.23 y fidei por \$4251219.43, monto total del contrato \$9,321,497.66 (Ingresos fidei \$3,852,525.69)
PUE210302000015		R33FO-21011/2021	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BASURA	SAN JUAN XIUTETELCO	\$ 767,400.00	\$ 767,400.00	\$ 767,400.00	\$ 767,400.00	\$ 767,400.00	\$ 767,400.00	100.00%	100.00%	30/palets	
PUE210302000016		R33FO-21049/2021	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO, PUEBIA	JUAN XIUTETELCO	\$ 2,515,775.52	\$ 2,531,851.99	\$ 2,531,851.99	\$ 2,531,851.99	\$ 2,531,851.99	\$ 2,531,851.99	100.00%	100.00%	8528.92/m2	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
21	199	1	2021	2	331	4	FAIS MUNICIPAL		1	165225.06										LOS INTERESES SE APLICAN EN LA PARTIDA 622		
		2									1	246	2500037.57	3873309.71	2500037.57	3873309.71	3873309.71	2500037.57	2500037.57	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO.		
		2									1	247	1562209.43	0	0	0	0	0	0	partida cancelada		
		2									1	332	2069946.42	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	PAGO DE PROYECTOS		
		2									2	614	62200146.8	42947177.6	32103051.2	36047356.2	36047356.2	32103051.2	32103051.2	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE URBANIZACION DE OBRAS: PAVIMENTOS, CONST. CAMPO DEPORTIVO, MURO DE CONTENCI		
		2									2	613	0	15785359.3	15785359.3	15785359.3	15785359.3	15785359.3	15785359.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA POTABLE, AMPLIACION DE ELECTRICACION		
		2									2	615	665873.79	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION: APERTURA DE CAMINOS: REHABILITACION DE CAMINO		
		2									2	622	0	4068441.37	2486197.05	4068441.37	4068441.37	2486197.05	2486197.05	SE UTILIZA PARA OBRAS DE EDIFICACION NO HABITACIONAL, SEGUNDA ETAPA PARQUE LAS PILAS		
21	199	1	2021	2	331	5	FORTAMUN		1	66486.82			68998214	69163439.1	55363796.3	62263617.7	62263617.7	55363796.3	55363796.3	LOS INTERESES SE APLICARANAL TERMINO DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 311		
		2									1	113	3235050	3235050	1668000	2780000	2780000	1668000	1668000	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA		
		2									1	311	3404136.78	3404136.78	1199811.15	1941750.39	1941750.39	1199811.15	1199811.15	PAGO DE CFE 2021		
		2									1	325	1158608	0	0	0	0	0	0	0	partida cancelada	
		2																		arrendamiento de maquinaria, para mantenimiento de caminos del municipio y apertura de caminos (el fondo cumple con la prioridad establecida en el art 37 lcf)		
		2									1	326	0	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	PAGO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021		
		2									1	358	900000	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION		
		2									1	247	14352	14352	0	0	0	0	0	0		
		2									1	246	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO.		
		2									2	614	10269030.4	7692498.82	2531851.39	2531851.39	2531851.39	2531851.39	2531851.39	OBRAS DE URBANIZACION, REHABILITACION DE ASFALTO, PAVIMENTOS,		
		2									2	581	350000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	ADQ. DE TERRENO PARA PANTEON		
		2									2	624	4727894.72	0	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA	
		2									2	622	0	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	EDIFICACION NO HABITACIONAL: SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LAS PILAS		
		2									1	853	1415435.5	1405189.8	983632.86	1405189.8	1405189.8	983632.86	983632.86	APORTACION PARA EL CERESO DE TEZUUTLAN		
		2									1	911	129251	119882	119882	119882	119882	119882	119882	119882	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON AGUA	
		2									2	549	0	767400	767400	767400	767400	767400	767400	767400	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE BASURA	
													28103796	28170282.8	18802350.8	21077847	21077847	18802350.8	21077847	18802350.8	18802350.8	

MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16,67	4.683.966,00	28.103.796,00	16,67	4.683.966,00	28.103.796,00	28.103.796,00	28.103.796,00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO		
	2do. Trimestre	41,67	11.709.915,00	28.103.796,00	41,67	11.709.915,00	28.103.796,00	28.103.796,00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
	3er. Trimestre	66,67	18.735.864,00	28.103.796,00	66,67	18.735.864,00	28.103.796,00	28.103.796,00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO			
	4to. Trimestre	100,00	28.103.796,00	28.103.796,00								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercicio del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100,00	28.103.796,00	28.103.796,00								
	Índice en el Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	5,59	1.569.655,96	28.103.796,00	5,59	1.569.655,96	28.103.796,00	28.103.796,00	28.103.796,00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS		
	2do. Trimestre	41,67	11.709.915,00	28.103.796,00	38,01	10.681.562,17	28.103.796,00	28.103.796,00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS. Se aplicaron los intereses por la cantidad de 66496.82 al mes de agosto SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS			
	3er. Trimestre	66,67	18.735.864,00	28.103.796,00	66,90	18.802.350,80	28.103.796,00	28.103.796,00				
	4to. Trimestre	100,00	28.103.796,00	28.103.796,00								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2,65	11709915	4.420.908,60	3,88	11709915	4.420.908,60	3,88	11709915	SE PRESENTA AVANCE DEL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA		
	4to. Trimestre	3,18	28.103.796,00	8.841.817,19								
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1] * 100	4to Trimestre	-2,53	126.516.634,52	129.794.758,79								

MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	48	0.00	0	48	SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	2.08	1	48	0.00	0	48	SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	2.08	1	48	2.08	1	48	SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	2.08	1	48				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	48	0.00	0	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	50.00	24	48	16.67	8	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	50.00	24	48	39.58	19	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	50.00	24	48				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	4.17	2	48	4.17	2	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE (NOMIGRACION LOS FOLIOS; 11423)
	2do. Trimestre	47.92	23	48	25.00	12	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	47.92	23	48	58.33	28	48	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	47.92	23	48				