

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	-----------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	---------	-------	--------------------------

2021	1	PUE210101883619	Proyecto de inversión	1554447.57	(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554447.57, modificado:1544968.34})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA TEZUTLÁN NAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11438	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	11438	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0)}	1544968.34	1544968.34	1499553.92	0	0	En Ejecución	Validado	avances	(obs1: (observación:atendida trimestre:1.0, usuario:germanecoated fecha:2021.04.14))
2021	1	PUE200401854464	Proyecto de inversión	1499553.92	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499553.92, modificado:1499553.92})	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ C.C.T. 21EBH0412Z - 249902	Xiutetelco	MUNICIPIO DE SAN JUAN XIUTETELCO	249902	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:7798.0, meta_modificada:7798.0)}	1499553.92	1499553.92	1499553.92	1499553.92	1499553.92	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401869920	Proyecto de inversión	144237.56	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144237.56, modificado:144237.56})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL TOMAQUILAPA DE SAN FRANCISCO A ENTROMQUE TRES RIOS EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO - 266731	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	266731	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0)}	144237.56	144237.56	144237.56	144237.56	144237.56	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401870063	Proyecto de inversión	849693.94	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849693.94, modificado:849693.94})	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTRILLA EN XIUTETELCO LOCALIDAD TOMAQUILAPA DE SAN FRANCISCO A ENTROMQUE TRES RIOS, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 267060	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267060	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0)}	849693.94	849693.94	849693.94	849693.94	849693.94	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401870259	Proyecto de inversión	97575.8	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97575.8, modificado:97575.8})	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD LA PALMA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 267495	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267495	{meta1: (unidad_medida:Celos solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401870269	Proyecto de inversión	107333.38	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107333.38, modificado:107333.38})	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD DE LA POSTA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 267507	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267507	{meta1: (unidad_medida:Celos solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	107333.38	107333.38	107333.38	107333.38	107333.38	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871048	Proyecto de inversión	22327.55	(FI: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22327.55, modificado:22327.55})	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269065	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269065	{meta1: (unidad_medida:Uros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	22327.55	22327.55	22327.55	22327.55	22327.55	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	1	PUE200401871413	Proyecto de inversion	90916.65	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90916.65, modificado:90916.65)}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO XIUTETELCO PUEBLA - 269788	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269788	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0)}	90916.65	90916.65	90916.65	90916.65	90916.65	avances:220.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401877586	Proyecto de inversion	154388.64	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154388.64, modificado:154388.64)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AQUILES SERDAN, de la Localidad de San Juan Sección Segunda, XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-20072/2020	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.3, meta_modificada:115.3)}	154388.64	154388.64	154388.64	154388.64	154388.64	avances:115.3)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401869965	Proyecto de inversion	2480705.66	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480705.66, modificado:2480705.66)}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN XIUTETELCO LOCALIDAD TOMAQUILAPA, DE SAN FRANCISCO A ENTRONQUE TRES RIOS, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 266842	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	266842	{meta:1: (unidad_medida:Kilometros, meta:14765.6, meta_modificada:14765.6)}	2480705.66	2480705.66	2480705.66	2480705.66	2480705.66	avances:14765.6)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401870127	Proyecto de inversion	68303.06	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68303.06, modificado:68303.06)}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE ATECAX XIUTETELCO PUEBLA - 267198	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267198	{meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	68303.06	68303.06	68303.06	68303.06	68303.06	avance:7.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871554	Proyecto de inversion	313934.8	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313934.8, modificado:313934.8)}	CONSTRUCCION DE TECHO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 270077	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270077	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0)}	313934.8	313934.8	313934.8	313934.8	313934.8	avance:270.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871791	Proyecto de inversion	1231209.9	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873529.03, modificado:1873529.03), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:966920.75, modificado:966920.75), f3: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9472460.12, modificado:9318071.48)}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 270535	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270535	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0)}	1231209.9	1231209.9	1231209.9	1231209.9	1231209.9	avance:7499.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	1	PUE200401877066	1373252.91	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373252.91, modificado:1373252.91)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA CASA BLANCA Y PRIVADA CORONA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	244457	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)}	1373252.91	1373252.91	1373252.91	1373252.91	1373252.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401852566	1003581.23	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003581.23, modificado:1003581.23)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ESPERANZA Y CAMINO AL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SECCION QUINTA, XIUTETELCO PUEBLA - 244457	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	244457	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0)}	1003581.23	1003581.23	1003581.23	1003581.23	1003581.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401870896	107172.24	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107172.24, modificado:107172.24)}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 268718	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	268718	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	107172.24	107172.24	107172.24	107172.24	107172.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401871493	57856.05	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57856.05, modificado:57856.05)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE CHALMA XIUTETELCO PUEBLA - 269952	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269952	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	57856.05	57856.05	57856.05	57856.05	57856.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401852614	2493862.59	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493862.59, modificado:2493862.59)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ISIDRO - SAN ANTONIO, ENTRE LA IGLESIA PRINCIPAL SAN ANTONIO Y CALLE TABASCO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 244574	Xiutetelco	MUNICIPIO DE SAN JUAN XIUTETELCO	244574	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.6, meta_modificada:2114.82)}	2493862.59	2493862.59	2493862.59	2493862.59	2493862.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401866367	1220678.38	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220678.38, modificado:1220678.38)}	CONSTRUCCION DE 1 SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA TIPO U-IUC, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE GALVEZ ARRIETA CON CLAVE: CT 210501008 DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 263279	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	263279	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.87, meta_modificada:136.87)}	1220678.38	1220678.38	1220678.38	1220678.38	1220678.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401870276	97575.8	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97575.8, modificado:97575.8)}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD MAXTALOYA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 267520	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267520	{meta1: (unidad_medida:Celos solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

AVANCE FINANCIERO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	1	PUE200401871017	Proyecto de inversión	53586.12	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53586.12, modificado:53586.12}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269005	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269005	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	53586.12	53586.12	53586.12	53586.12	53586.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401871081	Proyecto de inversión	49120.61	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49120.61, modificado:49120.61}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE MAXTALOYAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269136	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269136	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	49120.61	49120.61	49120.61	49120.61	49120.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401871090	Proyecto de inversión	80379.18	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80379.18, modificado:80379.18}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COYOTITLAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269154	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269154	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0)}	80379.18	80379.18	80379.18	80379.18	80379.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401869569	Proyecto de inversión	2430031.74	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430031.74, modificado:2430031.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TOMAQUILAPA, DE SAN FRANCISCO A ENTORNO DE TRES RIOS, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 265929	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	265929	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0)}	2430031.74	2430031.74	2430031.74	2430031.74	2430031.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401870223	Proyecto de inversión	156121.28	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156121.28, modificado:156121.28}}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD EL AGUAJE ATOLUCA XIUTETELCO PUEBLA - 267400	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267400	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	156121.28	156121.28	156121.28	156121.28	156121.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401870298	Proyecto de inversión	97575.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97575.8, modificado:97575.8}}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD SAN ANDRÉS COYOTITLAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 267556	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267556	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401870313	Proyecto de inversión	97575.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97575.8, modificado:97575.8}}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD DE SAN ISIDORO, PUEBLA - 267574	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267574	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	97575.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MOMTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	-----------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	---------	-------	--------------------------

2021	1	PUE200401870412	Proyecto de inversión	263454.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263454.35, modificado:263451.23}}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD XALTIPAN XIUTETELCO PUEBLA - 267757	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267757	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0)}	263451.23	263451.23	263451.23	263451.23	263451.23	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871070	Proyecto de inversión	53586.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53586.12, modificado:53586.12}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269116	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269116	{meta1: (unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	53586.12	53586.12	53586.12	53586.12	53586.12	{meta1: (unidad_medida:Otros Cuadrados, avance:12.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871528	Proyecto de inversión	57856.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57856.05, modificado:57856.05}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE LA CAMTERA XIUTETELCO PUEBLA - 270020	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270020	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	57856.05	57856.05	57856.05	57856.05	57856.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871565	Proyecto de inversión	165303	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165303.0, modificado:165303.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIUTETELCO PUEBLA - 270098	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270098	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	165303	165303	165303	165303	165303	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401870307	Proyecto de inversión	87818.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87818.22, modificado:87818.22}}	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 LOCALIDAD SAN ANTONIO XIUTELCO PUEBLA - 267566	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	267566	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	87818.22	87818.22	87818.22	87818.22	87818.22	{meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871061	Proyecto de inversión	4465.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465.51, modificado:4463.79}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269092	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269092	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	4463.79	4463.79	4463.79	4463.79	4463.79	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871095	Proyecto de inversión	187551.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187551.42, modificado:187551.42}}	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269166	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269166	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0)}	187551.42	187551.42	187551.42	187551.42	187551.42	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:42.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	1	PUE200401871376	279052.8	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279052.8, modificado:279052.8])	CONSTRUCCION DE TECHO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ATOLUCA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269726	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269726	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0)}	279052.8	279052.8	279052.8	279052.8	279052.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401875949	1691277.49	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691277.49, modificado:1691277.49])	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	Xiutetelco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	20019	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1691277.49	1691277.49	1691277.49	1691277.49	1691277.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401828472	813568.84	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813568.84, modificado:813568.84])	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO Y DIRECCION ESCOLAR CON ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 56 CON CLAVE C.C.T. 21EKT0056D EN LA LOCALIDAD DE ATECAX - 169511	Xiutetelco	MUNICIPIO DE SAN JUAN XIUTETELCO	169511	{meta1: (unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	813568.84	813568.84	813568.84	813568.84	813568.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401852419	797885.73	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797885.73, modificado:797885.73])	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 21DVT09344 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES XIUTETELCO PUEBLA - 244155	Xiutetelco	MUNICIPIO DE SAN JUAN XIUTETELCO	244155	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0)}	797885.73	797885.73	797885.73	797885.73	797885.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE200401868258	2125878.98	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125878.98, modificado:2125878.98])	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, TRAMO INFONAVIT Y TRAMO CALLE VIEJA A PEROTE MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 263081	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	263081	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0)}	2125878.98	2125878.98	2125878.98	2125878.98	2125878.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE2004018659061	930357.84	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930357.84, modificado:930357.84])	CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN XIUTETELCO LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 264824	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	264824	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.75, meta_modificada:783.75)}	930357.84	930357.84	930357.84	930357.84	930357.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	PUE2004018659395	319894.55	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319894.55, modificado:319894.55])	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRA EN LA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DPB0692J EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 265586	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	265586	{meta1: (unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0)}	319894.55	319894.55	319894.55	319894.55	319894.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
-------	-----------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	---------	-------	--------------------------

2021	1	PUE200401870995	Proyecto de inversión	218809.99	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218809.99, modificado:218809.99])	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE ATECAX MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 268941	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	268941	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	218809.99	218809.99	218809.99	218809.99	218809.99	ros, avance:49.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871046	Proyecto de inversión	62517.14	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62517.14, modificado:62517.14])	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE LA VENTANA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269058	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269058	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	62517.14	62517.14	62517.14	62517.14	62517.14	ros, avance:14.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871110	Proyecto de inversión	187551.12	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187551.12, modificado:187551.12])	CONSTRUCCION DE TINACO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269200	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269200	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0)}	187551.12	187551.12	187551.12	187551.12	187551.12	ros, avance:42.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871520	Proyecto de inversión	313934.8	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313934.8, modificado:313934.8])	CONSTRUCCION DE TECHO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 270002	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270002	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0)}	313934.8	313934.8	313934.8	313934.8	313934.8	etros Cuadrados, avance:270.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871599	Proyecto de inversión	173568.15	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173568.15, modificado:173568.15])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 270156	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270156	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0)}	173568.15	173568.15	173568.15	173568.15	173568.15	etros Cuadrados, avance:420.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871620	Proyecto de inversión	281145.67	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.67, modificado:281145.67])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 270193	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270193	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0)}	281145.67	281145.67	281145.67	281145.67	281145.67	etros Cuadrados, avance:680.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401877593	Adquisición	204000.05	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.05, modificado:204000.05])	MINISTERIO DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE COZCOYUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Xiutetelco	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-20063/2020	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	204000.05	204000.05	204000.05	204000.05	204000.05	tas, avance:17.0}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	1	PUE200401871470	Proyecto de inversión	173568.15	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173568.15, modificado:173568.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE ATECAX XIUTETELCO PUEBLA - 269908	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269908	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0)}	173568.15	173568.15	173568.15	173568.15	173568.15		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871496	Proyecto de inversión	139520.47	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139520.47, modificado:139520.47}}	CONSTRUCCION DE TECHO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA COZUYUCAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 269959	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	269959	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0)}	139520.47	139520.47	139520.47	139520.47	139520.47		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	PUE200401871546	Proyecto de inversión	74386.35	{fl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74386.35, modificado:74386.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA XIUTETELCO PUEBLA - 270055	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	270055	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0)}	74386.35	74386.35	74386.35	74386.35	74386.35		Terminado	Validado avances	Sin observaciones