



13 de Enero de 2023.

OFICIO No. DOP/0006/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4º. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021 2024

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS	Sin Especificar	39069.62	0	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	71986857	72025926.62	72025926.62	72025926.62	72025926.62	70693967.36	70693967.36			N/A	72022425.19	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 332**"]]
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21522000	38776813.74	38776813.74	38776813.74	38776813.74	38776813.74	38776813.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	7317580.16	7317580.16	7317580.16	7317580.16	7317580.16	7317580.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	640037.29	640037.29	640037.29	640037.29	600967.67	600967.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE PROYECTOS
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5350000	3409600.14	3409600.14	3409600.14	3409600.14	3409600.14	3409600.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VIVIENDAS
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33475119.86	14081812.96	14081812.96	14081812.96	14081812.96	13342322.4	13342322.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1439737.14	1163619.2	1163619.2	1163619.2	1163619.2	1163619.2	1163619.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE CÓMPUTO)




Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL*	Municipio de Xiutetelco
--------	------------	------------------	---	--	--	------	-----------------	-------------------------

2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	10200000	6636463.13	6636463.13	6636463.13	6636463.13	6083064.05	6083064.05
------------------------	-----------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	17741.71	0		Total del Programa Presupuestario	32119413	32137154.71	32137154.71	32137154.71	32137154.71	30278163.23	30278163.23			N/A	32137154.71	Validado	[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARAN EN LA PARTIDA 311**"]]		
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3340000	2136381.1	2136381.1	2136381.1	2136381.1	2136381.1	2136381.1	2136381.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	1789000.03	1789000.03	1789000.03	1789000.03	1072516.69	1072516.69	1072516.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (REHABILITACIÓN DE GIMNACIO Y PLAZA CIVICA) Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MOBILIARIO PARA ESCUELAS Y ALUMBRADO A BASE DE PAENLES SOLARES PARA TIANGUIS ARTESANAL)	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	1042695.53	1042695.53	1042695.53	1042695.53	1042695.53	1042695.53	1042695.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MOBILIARIO PARA ESCUELAS Y ALUMBRADO A BASE DE PAENLES SOLARES PARA TIANGUIS ARTESANAL)	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	4716015.49	2337619.48	2337619.48	2337619.48	2337619.48	2337619.48	2337619.48	2337619.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	2356761.97	2356761.97	2356761.97	2356761.97	2356761.97	2356761.97	2356761.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PORTICO	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14760059.81	1325178.77	1325178.77	1325178.77	1325178.77	1325178.77	1325178.77	1325178.77	1325178.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN*	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1590460.8	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEXUTLA



Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	5363058.61	5363058.61	5363058.61	5363058.61	4335622.47	4335622.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CFE 2022
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	180120	161764	161764	161764	161764	161764	161764	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE TERRENO (PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1350876.9	1265792	1265792	1265792	1265792	1150720	1150720	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	Municipio de Xiutetelco	FORTAMUN*	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3181880	4461807.11	4461807.11	4461807.11	4461807.11	4461807.11	4461807.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES




2022	PUE220402178 4 020	Proyecto de Inversión	32977.66]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: CONSTRUCCO N DE FIOS prog_pres:4, FIRMES EN tpo_recurso:FEDERA VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y DEL CONVENIOS), MUNICIPIO DE XIJUETELCO, monto:32977.66, modificado:32977.66 FUELEA - 330357	21	Puebla	199	Xijuetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	330357	5	18	12	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modifcad 0 a 150.0])	(cve_municipio: 199, localidad:10, direccion:CALLE FUELEA FUELEO SAN ISIDRO, 73970 SAN ISIDRO, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE XALAPA, CALLE TOLUCA A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lote: 1 933215104, [cve_municipio: 199, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA FUELEO BARRIO CHUQUITO, 73975 BARRIO CHUQUITO, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCOPALA A TOMAGUILLAPA CALLE VISTA HERMOSA DE URICA FRENTE AL FRESCO CLAR 1 DE LA	21-09-2022	19-11-2022	32977.66	32977.66	32977.66	32977.66	32977.66	32977.66	(tipo_ob ra:Obr, numero (2178020)/pr oyecto_FIN, 2178020)/pro yecto_INICIO 22064/2 022, 2178020)/pro yecto_PROC contrat sta:CON STRUCI (meta: 2178020)/pro ONES (unidad_ ycto_FIN, DE medida: 2178020)/pro YEGHE Metros ycto_INICIO RIA Cuadrado CIVIL s, 2178020)/pro yecto_PROC avance:1 S.A DE (SOJ) ESQ) do	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402182 4 522	Proyecto de Inversión	41675.61]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: CONSTRUCCO N DE TECHOS prog_pres:4, FIRMES EN tpo_recurso:FEDERA VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y DEL CONVENIOS), MUNICIPIO DE XIJUETELCO, monto:41675.61, modificado:41675.61 FUELEA - 344429	21	Puebla	199	Xijuetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	344429	5	7	5	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modifcad 0 a 60.0])	(cve_municipio: 199, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA FUELEO XALTPAN, 73972 XALTPAN, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE ANTOCHO JULIAN ZAPATA Y CALLE LINDA VISTA CALLE SAN RAMON EN VARIOS PUNTOS 1 DE LA	19-09-2022	17-12-2022	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	(tipo_ob ra:Obr, numero (2183381)/pr oyecto_FIN, 2183381)/pro yecto_INICIO contrat sta:BCA T (meta: 2183381)/pro SOLUCI (unidad_ ycto_FIN, ONES medida: 2183381)/pro S.A DE Metros ycto_PROC C.V., Cuadrado ESQ, convoca t, 2183381)/pro nte:MU avance:6 ycto_INICIO Termina o (SOJ)) do	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	PUE220402183 4 381	Proyecto de Inversión	333404.9]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: CONSTRUCCO N DE TECHOS prog_pres:4, FIRMES EN tpo_recurso:FEDERA VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y DEL CONVENIOS), MUNICIPIO DE XIJUETELCO, monto:333404.9, modificado:333404.9 FUELEA - 347048	21	Puebla	199	Xijuetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	347048	5	39	25	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modifcad 0 a 180.0])	(cve_municipio: 199, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA FUELEO SAN JOSE, 73974 SAN JOSE, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE FRANCISCO J MADERO Y BIECHA VENUSTIANO CARRANZA CALLE VENTE 1 LOMBARDO	19-09-2022	17-12-2022	333404.9	333404.9	333404.9	333404.9	333404.9	(tipo_ob ra:Obr, numero (2183790)/pr oyecto_FIN, 2183790)/pro yecto_INICIO contrat sta:CON STRUCT (meta: 2183790)/pro ORA (unidad_ ycto_FIN, EDVAT medida: ycto_FIN, S.A DE Metros 2183790)/pro C.V., Cuadrado ycto_INICIO convoca t, 2183790)/pro nte:MU avance:1 ycto_INICIO Termina o (SOJ) do	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	PUE220402185 4 790	Proyecto de Inversión	1499875.6]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCOP AL ENTRE EXISTENTE Y CAMINO A CUMINTAMIN GO, EN LA LES (APORTACIONES, LOCALIDAD DE TOMAGUILLAPA CONVENIOS), MUNICIPIO DE XIJUETELCO FUELEA - 348401	21	Puebla	199	Xijuetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes Y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	348401	5	65	43	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modifcad 0 a 1536.0])	(cve_municipio: 199, localidad:14, direccion:CALLE FRANCOPALA FUELEO TOMAGUILLAPA, 73975 TOMAGUILLAPA, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE FUELEA Y CALLE A CUAHUATMINGO O CALLE LA PALMA SE URICA A 300 METROS DEL 1 CAMPO DE	28-11-2022	31-12-2022	1499875.6	1499875.6	1499875.6	1499875.6	1499875.6	(tipo_ob ra:Obr, numero (2183790)/pr oyecto_INICIO, 22064/2 022, 2183790)/pro yecto_PROC sta:CON STRUCT (meta: 2183790)/pro ORA (unidad_ ycto_FIN, EDVAT medida: ycto_FIN, S.A DE Metros 2183790)/pro C.V., Cuadrado ycto_INICIO convoca t, 2183790)/pro nte:MU avance:1 ycto_INICIO Termina o (SOJ) do	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	PUE220302114 4 101	Proyecto de Inversión	2501566.98]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCOP AL ENTRE EXISTENTE Y CAMINO A CUMINTAMIN GO, EN LA LES (APORTACIONES, LOCALIDAD DE TOMAGUILLAPA CONVENIOS), MUNICIPIO DE XIJUETELCO FUELEA - 137079	21	Puebla	199	Xijuetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes Y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	137079	5	40	32	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modifcad 0 a 2058.0])	(cve_municipio: 199, localidad:14, direccion:CALLE FRANCOPALA FUELEO TOMAGUILLAPA, 73975 TOMAGUILLAPA, XIJUETELCO FUELEA ENTRE CALLE FUELEA Y CALLE A CUAHUATMINGO O CALLE LA PALMA SE URICA A 300 METROS DEL 1 CAMPO DE	28-06-2022	16-09-2022	2501566.98	2501566.98	2501566.98	2501566.98	2501566.98	(tipo_ob ra:Obr, numero (2114101)/pr oyecto_INICIO, 22064/2 022, 2114101)/pro yecto_PROC sta:CON STRUCT (meta: 2114101)/pro ES (unidad_ ycto_FIN, YEGHE Metros 2114101)/pro RIA Cuadrado ycto_INICIO CIVIL s, 2114101)/pro yecto_PROC avance:2 S.A DE (SOJ) ESQ) do	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	PUE220302137 4 811	Acción	205459.2]	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACONDICIONA MIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIÓN CUIDADANA DEL H AYUNTAMEN TO DE XIJUETELCO FUELEA - 30321	21	Puebla	199	Xijuetelco	FRACOM		Sin Identificar	Municipio de Xijuetelco	30321	N	0	0	(meta: (unidad_medida: Mobiliario equipo, meta:38.0, meta_modifcad 0 a 38.0])	(cve_municipio: 199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES FRODINO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lote: 97.3263181, 1 lote:19.7950611])	05-07-2022	25-07-2022	205459.2	205459.2	205459.2	205459.2	205459.2	(tipo_ob ra:Obr, numero (2137811)/pr oyecto_FIN, 2137811)/pro yecto_INICIO contrat sta:CAM- MXP/R3 3-22040- 2022, 207811)/pro yecto_FIN, 207811)/pro FRANCO (meta: 207811)/pro FRANCO (unidad_ ycto_INICIO MUNIZ, medida: 207811)/pro YEGHE Metros 2137811)/pro FRANCO ycto_PROC CIVIL s, 2137811)/pro yecto_FIN, 2137811)/pro yecto_FIN	Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	




2022	PUE220402171 4 590	Proyecto de Inversión	1472047.4]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472047.4, modificado:1472047.4)	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA - 30081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	30081	5	370	375	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta:17702, meta_modificado a:17703)]	20-09-2022	20-12-2022	1472047.4	1472047.4	1472047.4	1472047.4	1472047.4	(tipo_obra:obra, numero:2171590/contrato, oCOP:2171590/PROCESO, MXP/R3 3-2206/2022, contrato:2171590/PROCESO, estructura:2171590/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2171590/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:1 yecto_PROCO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402179 4 004	Proyecto de Inversión	6595.57 modificado:6595.57]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6595.57, modificado:6595.57)	CONSTRUCCION DE FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA - 333659	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	333659	5	3	2	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300, meta_modificado a:300)]	21-09-2022	19-11-2022	6595.57	6595.57	6595.57	6595.57	6595.57	(tipo_obra:obra, numero:2182461/contrato, oCOP:2182461/PROCESO, MXP/R3 3-2205/2022, contrato:2182461/PROCESO, estructura:2182461/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2182461/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:3 yecto_INICIO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402182 4 461	Proyecto de Inversión	20837.81]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20837.81, modificado:20837.81)	CONSTRUCCION DE FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 344282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	344282	5	3	3	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300, meta_modificado a:300)]	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_obra:obra, numero:2182461/contrato, oCOP:2182461/PROCESO, MXP/R3 3-2205/2022, contrato:2182461/PROCESO, estructura:2182461/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2182461/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:3 yecto_INICIO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402182 4 495	Proyecto de Inversión	83351.22]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83351.22, modificado:83351.22)	CONSTRUCCION DE FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 344364	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	344364	5	14	10	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200, meta_modificado a:1200)]	19-09-2022	17-12-2022	83351.22	83351.22	83351.22	83351.22	83351.22	(tipo_obra:obra, numero:2182495/contrato, oCOP:2182495/PROCESO, MXP/R3 3-2205/2022, contrato:2182495/PROCESO, estructura:2182495/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2182495/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:1 yecto_INICIO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402182 4 992	Proyecto de Inversión	125026.84]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125026.84, modificado:125026.84)	CONSTRUCCION DE FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 345808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	345808	5	18	12	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800, meta_modificado a:1800)]	19-09-2022	17-12-2022	125026.84	125026.84	125026.84	125026.84	125026.84	(tipo_obra:obra, numero:2182992/contrato, oCOP:2182992/PROCESO, MXP/R3 3-2205/2022, contrato:2182992/PROCESO, estructura:2182992/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2182992/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:1 yecto_INICIO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402183 4 006	Proyecto de Inversión	166702.45]	(FI): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166702.45, modificado:166702.45)	CONSTRUCCION DE FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 345900	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiutelco	345900	5	24	16	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2400, meta_modificado a:2400)]	19-09-2022	17-12-2022	166702.45	166702.45	166702.45	166702.45	166702.45	(tipo_obra:obra, numero:2183026/contrato, oCOP:2183026/PROCESO, MXP/R3 3-2205/2022, contrato:2183026/PROCESO, estructura:2183026/PROCESO, ONES (meta): yecto_PROCO DE (unidad_ medida: 2183026/PROCESO, yecto_FIN, yecto_INICIO, avance:1 yecto_INICIO)	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones




2022	FUE220402183	Proyecto de Inversión	41675.61	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE500107.34, modificado:41675.61) FUEBLA - 346267	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	346267	5	7	5	19-09-2022	17-12-2022	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22051/2-022, contrato:sta.BCA T (meta: 2183153/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2183153/pro C.V., Cuadrado yecto_INICIO convocar 1, nte.MU avance6 2183153/pro yecto_FIN) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402183	Proyecto de Inversión	500107.34	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE500107.34, modificado:500107.34) FUEBLA - 346351	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	346351	5	72	48	19-09-2022	17-12-2022	500107.34	500107.34	500107.34	500107.34	500107.34	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22051/2-022, contrato:sta.BCA T (meta: 2183187/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2183187/pro C.V., Cuadrado yecto_FIN, convocar 1, nte.MU avance7 2183187/pro yecto_INICIO Termina o 20.00)) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402178	Proyecto de Inversión	26382.29	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE26382.29, modificado:26382.29) FUEBLA - 331948	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	331948	5	14	10	21-09-2022	19-11-2022	26382.29	26382.29	26382.29	26382.29	26382.29	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22054/2-022, contrato:sta.CDN STRUCCI (meta: 2178456/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2178456/pro INGENIERIA Cuadrado 4, 2178456/pro MAUCA avance1 yecto_INICIO Termina o 20.00) S.A. DE DO) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402178	Proyecto de Inversión	19786.72	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE19786.72, modificado:19786.72) FUEBLA - 332120	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	332120	5	10	8	21-09-2022	19-11-2022	19786.72	19786.72	19786.72	19786.72	19786.72	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22054/2-022, contrato:sta.CDN STRUCCI (meta: 2178512/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2178512/pro INGENIERIA Cuadrado 4, 2178512/pro MAUCA avance9 yecto_FIN) ESO) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402182	Proyecto de Inversión	20837.81	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE20837.81, modificado:20837.81) FUEBLA - 343851	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	343851	5	4	2	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22051/2-022, contrato:sta.BCA T (meta: 2182333/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2182333/pro C.V., Cuadrado yecto_INICIO convocar 1, nte.MU avance3 2182333/pro yecto_FIN) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402182	Proyecto de Inversión	41675.61	(FI: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA, VARIAS LES (APORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) DEL MUNICIPIO DE MONTE41675.61, modificado:41675.61) FUEBLA - 344132	21 Puebla	199 Xixteteuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixteteuco	344132	5	7	5	19-09-2022	17-12-2022	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	(tipo_ob:raObra, numero_contrat:ocop-MXP/R3 3-22051/2-022, contrato:sta.BCA T (meta: 2182405/pro ONES medid: ESO, S.A. DE Metros 2182405/pro C.V., Cuadrado yecto_FIN, convocar 1, nte.MU avance1 2182405/pro yecto_FIN) do Validad	Termina o	avances	Sin observaciones	Sin observaciones




2022	PUE220402183	Proyecto de inversión	250053.67	7]	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: N DE TECHOS prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA VARIAS LES(AFORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCOS) MUNICIPIO DE MONTE:250053.67, XIUTETELCO, FUELEA - 346523	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	346523	5	29	19	(ve_municipio: 199, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA FUELEO SAN SALVADOR (NARANJILLO), 73797 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO FUELEA ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE OS LAURELES, A UN COSTADO DE LA ESCUELA	19-09-2022	17-12-2022	250053.67	250053.67	250053.67	250053.67	250053.67	250053.67	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22051/2 022, _contra: sta:BCA T (metal: 2183238/pr oyecto_FIN, 2183238/pro yecto_FROC ESO, (unidad_medida: 2183238/pro C.V., Cuadrado yecto_FIN, convoca: 2183238/pro nte:MU avance:3 yecto_INICIO Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones
2022	PUE220402183	Proyecto de inversión	41675.61]]	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: N DE TECHOS prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA VARIAS LES(AFORTACIONES, LOCALIDADES SUBSIDIOS Y CONVENCOS) MUNICIPIO DE MONTE:41675.61, XIUTETELCO, FUELEA - 347606	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	347606	5	8	4	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modif:cad 0 a:60.0])	19-09-2022	17-12-2022	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	41675.61	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22051/2 022, _contra: sta:BCA T (metal: 2183561/pr oyecto_FRO CESO, 2183561/pro yecto_FIN, (unidad_medida: 2183561/pro C.V., Cuadrado yecto_FIN, convoca: 2183561/pro nte:MU avance:6 yecto_INICIO Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones
2022	PUE220302104	Proyecto de inversión	2221960.78]]	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: PAVIMENTO prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LA LOCALIDAD LES(AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS) DEL MONTE:2221960.78, XIUTETELCO, FUELEA - 26209	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	26209	5	1225	1146	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2178.0, meta_modif:cad 0 a:2178.0])	17-09-2022	14-06-2022	2221960.78	2221960.78	2221960.78	2221960.78	2221960.78	2221960.78	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22010/2 022, _contra: sta:SAL VADOR (metal: ESO, NARRI (unidad_medida: 2104684/pro TA medida: yecto_FIN, FOLICAR Metros 2104684/pro PO, Cuadrado yecto_FROC ESO, convoca: 2104684/pro nte:MU avance:2 yecto_FIN] Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones
2022	PUE220302106	Proyecto de inversión	1360357.54	54])	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: TRABAJO prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES(AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS) MUNICIPIO DE MONTE:1360357.54, FUELEA - 48108	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	48108	5	21	22	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modif:cad 0 a:302.0])	13-04-2022	11-07-2022	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1360357.54	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22013/2 022, _contra: sta:GISE ALFRE (metal: 2105558/pro O (unidad_medida: ESO, LIBERO medida: ESO 5 Metros 2105558/pro MONTE Cuadrado yecto_FIN, L. 6. 2105558/pro convoca:avance:3 yecto_FROC Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones
2022	PUE220302112	Proyecto de inversión	2175000.45	45])	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: FERRASIA Y LES(AFORTACIONES, LOCALIDAD DEL MONTE:2175000.45, VENTANA, XIUTETELCO ON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 300.00, ENTFE ESCUELA FERRASIA Y CAMINO A LAS(AFORTACIONES, XALTIAPAN, EN SUBSIDIOS Y CONVENCOS) DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	131398	5	108	72	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modif:cad 0 a:1800.0])	13-06-2022	10-09-2022	2175000.45	2175000.45	2175000.45	2175000.45	2175000.45	2175000.45	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22037/2 022, _contra: sta:BCA T (metal: 2112926/pro SOLUCI (unidad_medida: ESO, ONES medida: ESO, S.A. DE Metros 2112926/pro C.V., Cuadrado yecto_FIN, convoca: 2112926/pro nte:MU avance:1 yecto_FROC Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones
2022	PUE220302117	Proyecto de inversión	1294504.04	04]]	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:3], modalidad: AVILA prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA CARAMOCHO LES(AFORTACIONES, ENTFE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONVENCOS) DEL MONTE:1294504.04, N DE CALLE MANUEL AVILA	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	152567	5	108	72	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modif:cad 0 a:1235.0])	12-07-2022	09-10-2022	1294504.04	1294504.04	1294504.04	1294504.04	1294504.04	1294504.04	(tipo_ob: ra:Obra, numero: 3, _contrat: o:CCP- MPP/R3 3- 22043/2 022, _contra: sta:SEA B. - (metal: 2117983/pro GABRIEL (unidad_medida: ESO, 2117983/pro yecto_FIN, convoca: 2117983/pro yecto_FROC Termina o do avances Sin observaciones Sin observaciones



2022	PUE220402177 4 521	Proyecto de Inversión	19786.72]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:19786.72, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 328116]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	328116	5	11	7	21-09-2022	19-11-2022	19786.72	19786.72	19786.72	19786.72	19786.72	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2177521/pr yecto_FRO CESO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2177521/pro yecto_FIN, 2177521/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modifcad 0 a:50.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:3, direccion:CALLE HDALGO FUEBLIO ATECAC, 731976 ATECAC, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARANZAZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA 1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:8, direccion:AVEN DA ESPERANZA FUEBLIO SAN ANDRES, 731970 SAN ANDRES, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CARRETERA FEDERAL TETUPLAN FEOTE, CALLE LOS TRUENOS SOBRE LA CALLE 1 FRANCIPAL DE [(ve_municipio: 199, localidad:35, direccion:CALLE DEL ZAPOTE FUEBLIO EL ZAPOTE, 731978 EL ZAPOTE, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE SAN MARRIN XALTIPANY CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 1 LOCALIDAD, lon: [(ve_municipio: 199, localidad:23, direccion:CALLE SAN JOSE FUEBLIO VISTA HERMOSA, 731975 VISTA HERMOSA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO CHUQUITO, CALLE REFORMA SE UBICA A 300 METROS DE LA 1 IGLESIA DE LA [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2177521/pro yecto_FIN, 2177521/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modifcad 0 a:50.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402178 4 245	Proyecto de Inversión	26382.29]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:26382.29, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 331163]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	331163	5	14	10	21-09-2022	19-11-2022	26382.29	26382.29	26382.29	26382.29	26382.29	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2178245/pr yecto_NCCO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2178245/pro yecto_FIN, 2178245/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modifcad 0 a:120.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:8, direccion:AVEN DA ESPERANZA FUEBLIO SAN ANDRES, 731970 SAN ANDRES, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CARRETERA FEDERAL TETUPLAN FEOTE, CALLE LOS TRUENOS SOBRE LA CALLE 1 FRANCIPAL DE [(ve_municipio: 199, localidad:35, direccion:CALLE DEL ZAPOTE FUEBLIO EL ZAPOTE, 731978 EL ZAPOTE, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE SAN MARRIN XALTIPANY CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 1 LOCALIDAD, lon: [(ve_municipio: 199, localidad:23, direccion:CALLE SAN JOSE FUEBLIO VISTA HERMOSA, 731975 VISTA HERMOSA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO CHUQUITO, CALLE REFORMA SE UBICA A 300 METROS DE LA 1 IGLESIA DE LA [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2178245/pro yecto_FIN, 2178245/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modifcad 0 a:120.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402178 4 575	Proyecto de Inversión	13191.14]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:13191.14, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 332391]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	332391	5	7	5	21-09-2022	19-11-2022	13191.14	13191.14	13191.14	13191.14	13191.14	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2178575/pr yecto_FIN, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2178575/pro yecto_NCCO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2178575/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modifcad 0 a:60.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:35, direccion:CALLE DEL ZAPOTE FUEBLIO EL ZAPOTE, 731978 EL ZAPOTE, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE SAN MARRIN XALTIPANY CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 1 LOCALIDAD, lon: [(ve_municipio: 199, localidad:23, direccion:CALLE SAN JOSE FUEBLIO VISTA HERMOSA, 731975 VISTA HERMOSA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE BARRIO CHUQUITO, CALLE REFORMA SE UBICA A 300 METROS DE LA 1 IGLESIA DE LA [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2178575/pro yecto_FIN, 2178575/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modifcad 0 a:60.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402179 4 238	Proyecto de Inversión	6595.58 modif caso:6595.58]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:6595.58, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 334440]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	334440	5	0	1	21-09-2022	19-11-2022	6595.58	6595.58	6595.58	6595.58	6595.58	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2179238/pr yecto_NCCO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2179238/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2179238/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402182 4 451	Proyecto de Inversión	20837.81]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:20837.81, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 344323]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	344323	5	2	4	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2182481/pr yecto_NCCO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2182481/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2182481/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	PUE220402183 4 459	Proyecto de Inversión	20837.81]	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: modif caso:20837.81, N DE FIOS CONSTRUCCO N DE FIOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETECO, FUEBLA - 347255]	21 Puebla	199 Xiuteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Xiuteteco	347255	5	3	2	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat o:2183459/pr yecto_NCCO, MXP/R3 3- 22054/2 022, 2183459/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	1 Población [(ve_municipio: 199, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FUEBLIO LA POSTA, 731975 LA POSTA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRIVADA EL POLVINO, A UN COSTADO DEL FRASECOLAR DE 1 LA LOCALIDAD, [(ve_municipio: 199, localidad:41, direccion:CALLE CHALMA FUEBLIO CHALMA, 731975 CHALMA, XIUTETECO FUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE REFORMA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 1 97 3267000,	2183459/pro yecto_NCCO [(meta: [unidad_medid: Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modifcad 0 a:30.0]]	Validad	Termina o do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Ciclo Recurso	Ramo	Modalidad	Proyecto	Localidad	Municipio	Superficie	Costo	Avance	Observaciones											
FUE22020204 4 347	Proyecto de Inversión	2666314.3	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xixtuteco	102510	5	147 98	13-05-2022 11-07-2022 2666314.3 2666314.3 2666314.3 2666314.3 2666314.3	21 Puebla 199 Xixtuteco	DE RED DE ENERGIA ELECTRICIDAD CALLE LINDA VISTA, FRIVADA LINDA VISTA CALES LAS FLORES, FRIVADA LAS FLORES, FRIVADA ENLILAND LES (AFORTACIONES, ZAPATA SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) CAMINO A SAN ANTONO,	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	102510	5	147 98	13-05-2022 11-07-2022 2666314.3 2666314.3 2666314.3 2666314.3 2666314.3	21 Puebla 199 Xixtuteco
FUE220402177 4 977	Proyecto de Inversión	13191.14	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xixtuteco	33025	5	10 5	21-09-2022 19-11-2022 13191.14 13191.14 13191.14 13191.14 13191.14	21 Puebla 199 Xixtuteco	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIXTUTECO, FUELA - 33025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	33025	5	10 5	21-09-2022 19-11-2022 13191.14 13191.14 13191.14 13191.14 13191.14	21 Puebla 199 Xixtuteco
FUE220402178 4 075	Proyecto de Inversión	33573.43	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xixtuteco	330671	5	21 15	21-09-2022 19-11-2022 33573.43 33573.43 33573.43 33573.43 33573.43	21 Puebla 199 Xixtuteco	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIXTUTECO, FUELA - 330671	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	330671	5	21 15	21-09-2022 19-11-2022 33573.43 33573.43 33573.43 33573.43 33573.43	21 Puebla 199 Xixtuteco
FUE220402179 4 086	Proyecto de Inversión	32977.86	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xixtuteco	333928	5	15 10	21-09-2022 19-11-2022 32977.86 32977.86 32977.86 32977.86 32977.86	21 Puebla 199 Xixtuteco	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FUELA - 333928	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	333928	5	15 10	21-09-2022 19-11-2022 32977.86 32977.86 32977.86 32977.86 32977.86	21 Puebla 199 Xixtuteco
FUE220402179 4 196	Proyecto de Inversión	6595.57	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xixtuteco	334302	5	0 1	21-09-2022 19-11-2022 6595.57 6595.57 6595.57 6595.57 6595.57	21 Puebla 199 Xixtuteco	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FUELA - 334302	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	334302	5	0 1	21-09-2022 19-11-2022 6595.57 6595.57 6595.57 6595.57 6595.57	21 Puebla 199 Xixtuteco
FUE220402182 4 158	Proyecto de Inversión	62513.42	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xixtuteco	343307	5	11 7	19-09-2022 17-12-2022 62513.42 62513.42 62513.42 62513.42 62513.42	21 Puebla 199 Xixtuteco	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FUELA - 343307	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xixtuteco	343307	5	11 7	19-09-2022 17-12-2022 62513.42 62513.42 62513.42 62513.42 62513.42	21 Puebla 199 Xixtuteco



Fecha	Identificador	Tipo de Proyecto	Monto	Modificadores	Programa	Objetivo	Localidad	Municipio	Identificador	Validades	Avances	Observaciones	Observaciones	
2022	FUE220202054 4 533	Proyecto de Inversión	1307573.36 [36]		AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGLDO GALIANA Y RAMO 33, LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LAS ESPORTACIONES, LOCALIDAD DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, MUNICIPIO DE XUTETELCO. FUEBLA - 101226	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	103226	5	83	55	
2022	FUE220301104 4 791	Proyecto de Inversión	2456467.03 [03]		FRIVADA DE CALLE TABASCO, HEBALGO, MEXCO, PRIVADA JAIPA LES (AFORTACIONES, Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO XICLA QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, SAN JOSE, SANTIAGO, SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XUTETELCO. FUEBLA - 152046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	28469	5	87	58	
2022	FUE220302117 4 867	Proyecto de Inversión	168007.32 [21]		REHABILITACION EN LA FARMACIA INDEPENDENCIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210F075SE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, EN SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, MUNICIPIO DE XUTETELCO. FUEBLA - 152046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	152046	5	90	60	
2022	FUE220402118 4 035	Proyecto de Inversión	2369918.5 [5]		REHABILITACION EN EL DRENAJE SANITARIO, FLUYAL Y RECUPERACION DE CONCRETO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, MUNICIPIO DE XUTETELCO. FUEBLA - 152046	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	152944	5	174	182	
2022	FUE220402371 4 472	Proyecto de Inversión	2605940.42 [43]		REHABILITACION DE CONCRETO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PRINCIPAL A TOMAGUJAPPA Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPORTACIONES, BARRIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE XUTETELCO. FUEBLA - 301222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	300425	5	90	116	
2022	FUE220402371 4 653	Proyecto de Inversión	1067432.34 [41]		REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL A TOMAGUJAPPA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VISTA HERMOZA EL FRIVER TRAMO SE 1 UUCA-A	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin Identificar	Municipio de Xutetelco	301222	5	76	115	



2022	FUE220402179 4 174	Proyecto de Inversión	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pra4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE XITUTELCO, FUELA - monto:6595.57, modificado:6595.57))	334203	21	Puebla	199	Xituteleo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xituteleo	334203	S	1	0	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300, meta_modifcad 0 a 300))	(ve_municipio: 199, localidad 6, direccion:CALLE A EL POLVORIN FUEBLO MANTALOYA, 73976 MANTALOYA, XITUTELCO FUEBLO ENTRE CALLE A ATICAX Y BEECHAMICA LAS ESCUELAS, CALLE FRANCISCA DE URICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA 199, localidad 4, direccion:CALLE CALLE DIAMANTE FUEBLO LA CHAPAS, 73976 LAS CHAPAS, XITUTELCO FUEBLO ENTRE CALLE A TLUCA Y CALLE A LAS CHAPAS SE USISA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE 1 EDO SAN JOSE, (ve_municipio: 199, localidad 29, direccion:CALLE VISTA HERMOSA FUEBLO VISTA HERMOSA, 73975 VISTA HERMOSA, XITUTELCO FUEBLO ENTRE CALLE PRINCIPAL A TOMASO LAPA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE REFORMA A UN 1 COSTADO DE LA	21-09-2022	19-11-2022	6595.57	6595.57	6595.57	6595.57	6595.57	6595.57	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat _oCOP- MXP/R3 3- 22084/2 022, 2179174/pro yecto_FROC ESO, contrat ista:CON STRUCI (meta: ONES (unidad_ medida: , INGENE Meros 2179174/pro RIA Cuadrado CIVIL s, 2179174/pro yecto_FIN, MAUCA avance:3 ycto_INICIO Termino do	Validad do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402182 4 362	Proyecto de Inversión	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pra4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE XITUTELCO, FUELA - monto:20837.81, modificado:20837.81))	343967	21	Puebla	199	Xituteleo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xituteleo	343967	S	3	3	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300, meta_modifcad 0 a 300))	(ve_municipio: 199, localidad 29, direccion:CALLE VISTA HERMOSA FUEBLO VISTA HERMOSA, 73975 VISTA HERMOSA, XITUTELCO FUEBLO ENTRE CALLE PRINCIPAL A TOMASO LAPA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE REFORMA A UN 1 COSTADO DE LA	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_ob ra:Obra, numero _contrat _oCOP- MXP/R3 3- 22051/2 022, 2182582/pro yecto_FROC ESO, contrat ista:BCA T (meta: ONES (unidad_ medida: ESO, SA DE Metros 2182582/pro C.V., Cuadrado convoca t, 2182582/pro nsta:MU avance:3 ycto_FROC Termino do	Validad do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	FUE220402182 4 533	Proyecto de Inversión	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pra4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE XITUTELCO, FUELA - monto:20837.81, modificado:20837.81))	344473	21	Puebla	199	Xituteleo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xituteleo	344473	S	4	2	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300, meta_modifcad 0 a 300))	(ve_municipio: 199, localidad 29, direccion:CALLE VISTA HERMOSA FUEBLO VISTA HERMOSA, 73975 VISTA HERMOSA, XITUTELCO FUEBLO ENTRE CALLE PRINCIPAL A TOMASO LAPA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE REFORMA A UN 1 COSTADO DE LA	19-09-2022	17-12-2022	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	20837.81	(tipo_ob ra:Serv dicio, numero _contrat _oC SERV - MXP/R3 3-22064- 2022, 2183774/pro yecto_FIN, contrat ista:CON STRUCI (meta: ONES (unidad_ medida: P INGENE ROYECTO ycto_FIN, SIA (S), 2183774/pro CIVIL avance:1 ycto_FROC Termino do	Validad do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones (observación:FOLO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, TOTAL DE PROYECTOS, trimestre 4-Q usuario:rgnlgjrazat es, fecha:2023-01- 12), db2 (observación:FOLO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, TOTAL DE PROYECTOS, trimestre 4-Q usuario:rgnlgjrazat es, fecha:2023-01- 12), db2	
2022	FUE220402183 4 774	Acción	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: progr_pra4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE XITUTELCO, FUELA - monto:600967.67, modificado:600967.67))	348248	21	Puebla	199	Xituteleo	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Xituteleo	348248	N	0	0	(meta): (unidad_medida: PROYECTOS), meta:1.0, meta_modifcad 0 a 14.0))	(ve_municipio: 199, localidad 1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lno: 97.325518 1. lno:19.7956511)	14-03-2022	11-07-2022	600967.67	600967.67	600967.67	600967.67	600967.67	600967.67	MAUCA avance:1 ycto_FROC Termino do	Validad do	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura complementaria productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos corresponde a los registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio) / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	45.83333		45.83333		43.47826	Otras causas	SE REPORTA TOTAL DE OBRAS COMPLETARIAS EJERCICIO 2022, ATENDIDO O A LA OBSERVACION HUBO ERROR DE CAPTURAS	105.42	Validado		
2022	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de contribución directa registrada durante el	conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio) / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al 31 de diciembre del ejercicio * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.83333		45.83333		55.07246	Otras causas	SE REPORTA TOTAL DE OBRAS DIRECTAS EJERCICIO 2022, ATENDIDO O A LA OBSERVACION HUBO ERROR DE CAPTURAS	120.16	Validado		



2022	4	4 Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586 en la MIDS	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Todo	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333
------	---	----------	------------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	---------

conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo

(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

SE REPORTA TOTAL DE OBRAS EN EL INDICADOR OTROS PROYECTOS EJERCICIO 2022, ATENDIENDO A LA OBSERVACION HUBO ERROR DE CAPTURAS, 575 Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Territoriales del Distrito Federal	174145	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado territorial de la Ciudad de México al municipio o demarcación territorial)*100	(Gasto del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100					100	94.26749	Otras causas	DE PAGO	94.27	Validado
2022	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Territoriales del Distrito Federal	174459	Recursos de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado territorial de la Ciudad de México en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100					100	100	Otras causas	MEXICO	100	Validado

