

15 de enero de 2026.

OFICIO No. PMX/DOP-0018/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL.
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XITUTETELCO, PUEBLA 2025-2027

C. BALTAZAR MARCISO BALTAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XITUTETELCO, PUEBLA






MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	22	0.00	0	30	Se registra el avance del Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS
	3er. Trimestre	0.00	0	42	0.00	0	35	Se registra el avance del Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS
	4to. Trimestre	0.00	0	42	2.78	1	36	Se registra el avance del Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	45.45	10	22	43.33	13	30	Se registra el avance del Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
	3er. Trimestre	50.00	21	42	48.57	17	35	Se registra el avance del Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
	4to. Trimestre	50.00	21	42	50.00	18	36	Se registra el avance del Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	54.55	12	22	56.67	17	30	Se reporta el avance del Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS
	3er. Trimestre	50.00	21	42	51.43	18	35	Se reporta el avance del Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS
	4to. Trimestre	50.00	21	42	47.22	17	36	Se reporta el avance del Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS



MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	10,236,540.00	40,946,158.00	25.00	10,236,540.00	40,946,158.00	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO EL 25% DE ACUERDO A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO AL MUNICIPIO.
	2do. Trimestre	50.00	20,473,079.00	40,946,158.00	50.00	20,473,079.00	40,946,158.00	recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
	3er. Trimestre	75.00	30,709,619.00	40,946,158.00	75.00	30,709,619.00	40,946,158.00	recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
	4to. Trimestre	100.00	40,946,158.00	40,946,158.00	100.00	40,946,158.00	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	10,236,540.00	40,946,158.00	11.20	4,585,055.00	40,946,158.00	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO EL 8.75% DE ACUERDO AL GASTO EJERCIDO DEL FONDO
	2do. Trimestre	50.00	20,473,079.00	40,946,158.00	39.16	16,033,244.02	40,946,158.00	Se reporta el avance del Índice en el Ejercicio de Recursos
	3er. Trimestre	75.00	30,709,619.00	40,946,158.00	61.34	25,117,217	40,946,158.00	Se reporta el avance del Índice en el Ejercicio de Recursos
	4to. Trimestre	100.00	40,946,158.00	40,946,158.00	88.83	36,373,609.00	40,946,158.00	Se reporta el avance del Índice en el Ejercicio de Recursos
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.09	20,473,079.00	5,000,000.00	2.66	20,473,079.00	7,695,624.58	Se reporta el avance del Índice de Dependencia Financiera
	4to. Trimestre	3.56	40,946,158.00	11,500,000.00	2.80	40,946,158.00	14,601,557.43	Se reporta el avance de Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México (el registro es mayor ya que de acuerdo a lo planeado en el municipio se han implementado diversas estrategias como lo son rifas, sorteos, descuentos en años atrasados en sus contribuciones para que la población contribuya y por ello es mayor, no quiere decir que esta erróneo si no que se esta reportando lo real).
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	





XIUTETELCO

MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

FORTAMUN								
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-100.00	0.00	0.00	7.87	80,829,134.00	74,934,220.00	Se reporta el avance de Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.52	4,815,358.00	20,473,079.00	18.90	3,868,928.19	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
	4to. Trimestre	25.20	10,319,358.00	40,946,158.00	19.70	8,064,726.35	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.27	55,000.00	20,473,079.00	0.00	0.00	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
	4to. Trimestre	0.54	220,000.00	40,946,158.00	0.17	68,351.59	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	20,473,079.00	0.00	0.00	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
	4to. Trimestre	0.00	0.00	40,946,158.00	8.31	3,403,917.75	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación	2do. Trimestre	0.00	0.00	20,473,079.00	0.00	0.00	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local



MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025


FORTAMUN								
local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.00	0.00	40,946,158.00	0.00	0.00	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	50.89	10,418,333.00	20,473,079.00	59.42	12,164,315.83	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
	4to. Trimestre	43.15	17,666,540.00	40,946,158.00	46.86	19,186,460.19	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	9.77	2,000,000.00	20,473,079.00	0.00	0.00	20,473,079.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
	4to. Trimestre	31.11	12,740,260.00	40,946,158.00	24.97	10,224,382.90	40,946,158.00	Se reporta el avance del Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública




XIUTETELCO
2021-2027

MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532664	51245		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613	METROS CUADRADOS	OBRA CANCELADA YA QUE NO SE REALIZO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR PRIORIDAD A OBRAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE
PUE250202541048	51325	25020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JOSÉ - SANTIAGO, ENTRE PUENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	1532654.85	1532654.85	1532654.85	1532654.85	1532654.85	1532654.85	1532654.85	100%	100%	303	METROS CUADRADOS	
PUE250202532665	50907	25025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1702392	1702392	1702392	1702392	1702392	1702392	1702392	100%	100%	900	METROS CUADRADOS	
PUE250202532675	46698	25014	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL BACHILLERATO JOSE GALVEZ CCT. 21EBH0562G DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2619055.08	2619055.08	2619055.08	2619055.08	2619055.08	2619055.08	2619055.08	100%	100%	528	METROS CUADRADOS	
PUE250202532666	47673		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARMEN SERDÀN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+104.00, Y DE LA CALLE DEL CARMEN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+220.00, EN LA LOALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2073.6	METROS CUADRADOS	OBRA CANCELADA YA QUE NO SE REALIZO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR PRIORIDAD A OBRAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE
PUE250202532667	49155		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRICIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+335.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479	METROS CUADRADOS	OBRA CANCELADA YA QUE NO SE REALIZO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR PRIORIDAD A OBRAS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE




PUE250302582468	58186	25013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA BILINGÜE KALMEKAK CCT. 21DPB0807U DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2273641.01	2273641.01	2273641.01	2273641.01	1737695.98	1737695.98	1737695.98	76%	100%	565.5	METROS CUADRADOS
PUE250302582457	85539	25031	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RECUPERACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	2419647.21	2419647.21	2419647.21	2419647.21	2419647.21	2419647.21	2419647.21	100%	100%	203.4	METROS CUBICOS
PUE250302582459	96100	25024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA LOS VAZQUEZ, LOS MENDEZ, LOS TRUENOS Y PRIVADA LAS PILAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MINICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1553396.91	1553396.91	1553396.91	1553396.91	1553396.91	1553396.91	1553396.91	100%	100%	590.1	METROS LINEALES
PUE250302582463	115344	25029	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTRIA, DE LA CALLE CUAUHEMOC, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	5951866.1	5951866.1	5951866.1	5951866.1	5951866.1	5951866.1	5951866.1	100%	100%	1788.8	METROS CUADRADOS
PUE250302582465	106927	25040	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÒN DECIMA MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	929694.78	929694.78	929694.78	929694.78	929694.78	929694.78	929694.78	100%	100%	841.97	METROS LINEALES
PUE250302582455	100570	25032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOLUCA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1478947.88	1478947.88	1478947.88	1478947.88	1478947.88	1478947.88	1478947.88	100%	100%	1040.04	METROS LINEALES
PUE250302582456	103317	25022	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL SALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1816207.37	1816207.37	1816207.37	1816207.37	1816207.37	1816207.37	1816207.37	100%	100%	504	METROS CUBICOS
PUE250302582458	111460	25026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA 5 DE MAYO Y PRIVADA MANZANARES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1288116.85	1288116.85	1288116.85	1288116.85	1288116.85	1288116.85	1288116.85	100%	100%	993.5	METROS CUADRADOS



TMP_PUE250402619734		25043	REHABILITACION DE ESPACIO PARA ARCHIVO MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1219278.12	1219278.12	1219278.12	1219278.12	\$ -	\$ -	\$ -	0%	88%	173	METROS CUADRADOS	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	199	1	2025	2	33	I	4	FAIS MUNICIPAL	1	11653.43	11653.44												SE REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE 11653.43 Y 0.01 DE TECHO LO CUAL NOS DA UN MONTO DE 11653.44 DE REINTEGRO
		2										1	441	2598000	0	0	0	0	0	0			partida cancelada
		2										2	612	7660000	8681313.94	8681313.94	8681313.94	8145368.92	8145368.92	8145368.92			TECHUMBRES Y BARDA PERIMETRAL DE ESCUELAS, REHABILITACION DE CASA DE SALUD
		2										2	613	9896548.75	4600717.31	4600717.31	4600717.31	4600717.3	4600717.3	4600717.3			OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE



21 199 1 2025 2 33 I 5 FORTA
MUN 1 1680.78 0

2

2 614 13338477.26 22266337.4 22266337.4 22266337.4 22266337.4 22266337.4 22266337.4

MANTENIMIE
NTO DE RED
DE DRENAJE,
REHABILITACI
ON DE
DRENAJE
SANITARIO,
REHABILITACI
ON DE
ALUMBRADO

2

2 615 45048053.99 38822548.72 38822548.72 38822548.72 38822548.72 38822548.72 38822548.72

CONSTRUCCI
ON DE
PAVIMENTOS
DE CONCRETO
HIDRAULICO,
REHABILITACI
ON DE
CAMINOS

2

2 616 0 1816207.37 1816207.37 1816207.37 1816207.37 1816207.37 1816207.37

CONSTRUCCI
ÓN DE MURO
DE
CONTENCIÒN

2

1 332 0 2353955.25 2353955.25 2353955.25 2353955.25 2353955.25 2353955.25

ELABORACIO
N DE
PROYECTOS

LOS
RENDIMIENT
OS SE
UTILIZARAN
EN LA
PARTIDA 311

2

1 113 4338415.41 0 0 0 0 0 0

PARTIDA
CANCELADA
PAGO DEL
CERESO

2

1 853 2000000 2047307.9 2047307.9 2047307.9 2047307.9 2047307.9 2047307.9



2	2	541	6427960	2665800	2665800	2665800	2665800	2665800	2665800	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS
2	1	441	4596834.13	3690496.26	3690496.26	3690496.26	3346927.14	3346927.14	3346927.14	ADQUISICION DE TINACOS Y ADQUISICION DE FERTILIZANTE, PINTURA Y TUBERIA
2	1	392	220000	227094	227094	227094	113547	113547	113547	PAGO CONAGUA
2	1	358	2304000	1644224.55	1644224.55	1644224.55	1391066.15	1391066.15	1391066.15	PAGO DE RELLENO SANITARIO
2	2	612	3146500	3146500	3146500	3146500	3146500	3146500	3146500	REHABILITACI ON DE ESCUELAS
2	2	614	4600347.34	3403917.75	3403917.75	3403917.75	3403917.75	3403917.75	3403917.75	REHABILITACI ON DE DRENAJE
2	2	615	5322858.34	6530508.72	6530508.72	6530508.72	6496419.64	6496419.64	6496419.64	CONSTRUCCI ON DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACI ON DE CAMINOS
2	1	271	601315	2328560.8	2328560.8	2328560.8	2328560.8	2328560.8	2328560.8	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
2	1	283	1372570	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA



2	1	311	6015357.78	6193407.8	6193407.8	6193407.8	5381883.02	5381883.02	5381883.02
2	2	613	0	68351.59	68351.59	68351.59	68351.59	68351.59	68351.59
2	2	351	0	4019891.93	4019891.93	4019891.93	2800613.81	2800613.81	2800613.81
2	1	296	0	2233245.2	2233245.2	2233245.2	2233245.2	2233245.2	2233245.2
2	1	339	0	188935	188935	188935	188935	188935	188935


PAGO DE
ALUMBRADO
PUBLICO Y
SERVICIOS A
CFE

OBRAS PARA
ABASTECIMIE
NTO DE AGUA
POTABLE

Conservación
y
mantenimient
o menor de
inmuebles
(MANTENIMIE
NTO DE
MERCADO
MUNICIPAL)

EN ESTA
PARTIDA SE
CONSIDERAN:
EL
EQUIPAMIENT
O DE
CAMIONETAS,
AUMOVIL Y
MOTOS
DESTINADAS
PARA
PATRULLAS

Aplicación de
evaluaciones
a personal en
activo y
nuevo ingreso



2	2	515	0	577564	577564	577564	577564	577564	577564	Adquisicion de equipo de computo y tecnologias de la informacion
2	1	549	0	182970	182970	182970	182970	182970	182970	Otros equipos de transporte (adquisicion de motos para seguridad publica)
2	1	246	0	1799063.28	1799063.28	1799063.28	0	0	0	ADQUISICION DE LUMINARIAS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo o Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devenado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	--------------------------	--------------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------	-------------------------

Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2025	)	Aportaciones Federales (APORTACIONES, Entidades Federales y Municipios)	331	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Sin Especificar	Sin Especificar	11653.43	11653.44	Total del Programa Presupuestario	78541080	78541079.9	78541079.99	78541079.9	134.96	78005134.96				N/A	78541080	["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Xiutetelco", "Observación":"SE REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE 11653.43 Y 0.01 DE TECHO LO CUAL NOS DA UN MONTO DE 11653.44 DE REINTEGRO"]
--------	------------	-------------------------	------	---	---	-----	--	------	--	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------------------------	----------	------------	-------------	------------	--------	-------------	--	--	--	-----	----------	--

Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2025	)	Aportaciones Federales (APORTACIONES, Entidades Federales y Municipios)	331	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		FAIS Municipal de Xiutetelco				441 - Ayudas sociales a personas	2598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	0	partida cancelada
--------	------------	------------------	------	---	---	-----	--	------	--	------------------------------	--	--	--	----------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	-----	-----	---	-------------------



										614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización										Sin Contratos		Sin Proyectos		N/A		N/A		Validad o		MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACION DE ALUMBRADO	
										615 - Construcción de vías de comunicación										Sin Contratos		Sin Proyectos		N/A		N/A		Validad o		CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE CAMINOS	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo o Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	--------------------------	--------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------	-------------------------


Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2025	)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	1680.78	0		Total del Programa	40946158	409478	40947838.78	40947838.78	36373609	36373609	36373609			N/A	40946158	[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN LA PARTIDA 311"}]]
--------	------------	-------------------------	------	---	--	----	-----------	------	-----------------	-----------------	---------	---	--	--------------------	----------	--------	-------------	-------------	----------	----------	----------	--	--	-----	----------	---

Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2025	)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	I005	FORTA MUN	Municipio de Xiutetelco			113 - Sueldos base al personal permanente	4338415.41	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
--------	------------	------------------	------	---	--	----	-----------	------	-----------	-------------------------	--	--	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	-----	-----	----------	-------------------



Puebla	elco	Partida	Xiu	tet	genéri	ca	2025	)	Aporta FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSI DIOS Y CONV ENIOS	ciones Federa les para Entida des Federa tivas y Munici pios	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Munici pio de Xiu	tet	elco	2 - Gasto de Inversi ón	515 - Equipo de cómputo y de tecnologí as de la informac ión	0	57756 4	57756 4	57756 4	57756 4	57756 4	57756 4	Sin Contra	Sin Proye	N/A	N/A	Valida do	Adquisicion de equipo de computo y tecnologias de la informacion

Puebla	elco	Partida	Xiu	tet	genéri	ca	2025	)	Aporta FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSI DIOS Y CONV ENIOS	ciones Federa les para Entida des Federa tivas y Munici pios	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Munici pio de Xiu	tet	elco	2 - Gasto de Inversi ón	541 - Vehículo s y Equipo Terrestre	64279 60	26658 00	26658 00	26658 00	26658 00	26658 00	26658 00	Sin Contra	Sin Proye	N/A	N/A	Valida do	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS



Puebla	elco	Partida	Xiu	tet	genéri	ca	2025	)	Aporta FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSI DIOS Y CONV ENIOS	ciones Federa les para Entida des Federa tivas y Munici pios	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Munici pio de Xiu	tet	elco	1 - Gasto corrie nte	441 - Ayudas sociales a personas	45968 34.13	36904 96.26	36904 96.26	36904 96.26	33469 27.14	33469 27.14	33469 27.14	Sin Contra	Sin Proye	N/A	N/A	Valida do	ADQUISICION DE TINACOS Y ADQUISICION DE FERTILIZANTE, PINTURA Y TUBERIA

Puebla	elco	Partida	Xiu	tet	genérica	2025	)	Aportaciones FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES Municipios)	FORTA	MUN	I005	FORTA	MUN	Xiu	tet	elco	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	22000	22709	22709	22709	11354	11354	11354	Sin Contratos	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	PAGO CONAGUA

Puebla	elco	Partida genérica	2025)	Aportaciones FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES Municipios)	FORTA 33 MUN I005	FORTA MUN	Municipio de Xiu-tet-elco	2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmueble s 0	40198 91.93	40198 91.93	40198 91.93	28006 13.81	28006 13.81	28006 13.81	Sin Contratos	Sin Proyecciones	N/A	N/A	Validado	Conservación y mantenimiento o menor de inmuebles (MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL)

Puebla	Xiu	tet	elco	Partid	genéri	2025)	Aporta	FEDER	ciones	ALES	Federa	(APOR	les	TACIO	para	358 -	Servicios	de	1 -	limpieza	Gasto	y manejo	23040	16442	24.55	16442	24.55	16442	24.55	66.15	13910	66.15	13910	66.15	Sin	Sin	Contra	Proye	N/A	N/A	Valida	do	PAGO DE	RELLENO	SANITARIO



Puebla	elco	Partida genérica	2025)	Aportaciones FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional								Sin Contra	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
										13725	70	0	0	0	0	0	0						

Puebla	elco	Partida genérica	2025)	Aportaciones FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte								Sin Contra	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE CONSIDERAN: EL EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS, AUTOMOVIL Y MOTOS DESTINADAS PARA PATRULLAS
										0	22332	45.2	22332	45.2	22332	45.2	22332	45.2					

Puebla	elco	Partida genérica	2025)	Aportaciones FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	FORTA 33 MUN	I005	FORTA MUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica								Sin Contra	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS A CFE
										60153	57.78	61934	07.8	61934	07.8	53818	83.02	53818	83.02				



Puebla	elco	Partida																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sin observaciones

Gobierno del Estado

Coahuila de Zaragoza

Coordinación General de Desarrollo Regional

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

1997



PUEBLA
Gobierno del Estado
2022 - 2028

Bienestar
Secretaría de Bienestar

OPERADO


Coordinación General de
Desarrollo Regional

FRANCISCO
PUEBLA


Francisco
Arce

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

2025	4	4	Puebla	lco	Municipios	411 - Unidad de las Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	2E+05	MIDS	Permitir conocer el número de proyectos de inversión clasificados en la MIDS como complementarios registrados trimestralmente	(Sumatoria de proyectos de inversión registrados en la MIDS como complementarios registrados trimestralmente)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50			47.222	Otras causas	en la MIDS	Se registró el avance del Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados	Validado
2025	4	4	Puebla	lco	Municipios	411 - Unidad de las Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	2E+05	MIDS	Permitir conocer la proporción de contribución directa de los contribuyentes en la directa contribución trimestral	(Sumatoria de proyectos de inversión directos registrados en la directa contribución trimestral)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50	Otras causas	en la MIDS	Se registró el avance del Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados	Validado



2025	4	4	Puebla	lco	Xiutete Municipios	411 - Unidad de Diseño Presup o, Contro l y Segui miento del Gasto	FAIS Municipi pal y de las Demar cacion es Territo riales del Distrit o	2 - Vivien da y 7 - Servi os a la comunid ad	5 - Fondo de Aporta ciones para la Infraes tructur a Social	2E+05	MIDS	Permit e conoce r el númer o de otros proyec tos al (proye ctos re PROD M, pondie nte/Su tos de matori ad	Sumat oria de otros proyec tos registr ados la MIDS	Activid ad	Trimes tral	Porcen taje	Gestió n	Eficaci a	Descen dente	0	0	2.7777 8	Otras causas	en la MIDS	Valida do
------	---	---	--------	-----	--------------------	--	---	--	---	-------	------	---	---	------------	-------------	-------------	----------	-----------	--------------	---	---	----------	--------------	------------	-----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	4	Puebla	Xiutetelco	Municipios	411 - Unidad de Aportaciones o Federales para Entidades Federales	Municipios	411 - Unidad de Aportaciones o Federales para Entidades Federales	2 - Vivienda y Desarrollo Comunal	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Recursos	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1: {ciclo: 2025, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jose alibreros, fecha: 13/01/26}}	{just1: {ciclo: 2025, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jose alibreros, fecha: 13/01/26}}	100			Se reporta el avance del Índice en el Ejercicio de Recursos	88.83278	Validado	88.83	
2025	4	4	Puebla	Xiutetelco	Municipios	411 - Unidad de Aportaciones o Federales para Entidades Federales	Municipios	411 - Unidad de Aportaciones o Federales para Entidades Federales	2 - Vivienda y Desarrollo Comunal	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	México	Recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1: {ciclo: 2025, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jose alibreros, fecha: 13/01/26}}	{just1: {ciclo: 2025, trim: 4, just: Otras causas, usuario: jose alibreros, fecha: 13/01/26}}	100			Se reporta el avance del Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	Validado	100	

