

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	3	PUE2103019956413	239951.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239951.19, modificado:239951.19}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TENOXITLAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, XIUTETELCO PUE. - 213677	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	213677	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	0	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	Cancelación validada	{obs1: (observación:folio no migrado (Obra migrada con folio mids 213677 (con observación para baja) no. De folio sftt PUE2103019956418) , trimestre:3.0, usuario:germanecoated, fecha:2021-10-03)}
2021	3	PUE210301995218	10498677.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8557050.4, modificado:8557050.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942576.72, modificado:1942576.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 209575	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	209575	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0)}	0	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0)}	Cancelación validada	{obs1: (observación:folio no migrado (Obra migrada con folio mids 209575 (con observación para baja) no. De folio PUE210301995218) , trimestre:3.0, usuario:germanecoated, fecha:2021-10-03)}
2021	3	PUE210201995814	2008556.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008556.61, modificado:665831.46}}	HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+103.53) ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ANAHUAC EN LA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91613	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.8, meta_modificada:1040.0)}	665831.46	665831.46	665831.46	665831.46	665831.46	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.8, meta_modificada:1040.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210201995834	299224.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299224.15, modificado:266028.0}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 91676	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91676	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0)}	266028	266028	266028	266028	266028	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210201942702	8557050.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8557050.4, modificado:5270218.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-21037/2021	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0)}	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:se modifico el monto de la obra, trimestre:3.0, usuario:germanecoated, fecha:2021-10-06)}
2021	3	PUE210301994498	1851772.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851772.81, modificado:1851772.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE DEL NIÑO PERDIDO Y CALLE EL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAM SECCION DECIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO - 207191	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	207191	{meta1: (unidad_medida:Auls, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0)}	0	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Auls, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0)}	Cancelación validada	{obs1: (observación: (Obra migrada con folio mids 209575 (con observación para baja) no. De folio PUE210301995218) , trimestre:3.0, usuario:germanecoated, fecha:2021-10-03)}

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

OBSERVACIONES

CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	3	1683389.03	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683389.03, modificado:1579912.44})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENA VISTA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+200.00, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 88170	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88170	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0)}	1579912.44	1579912.44	1579912.44	1579912.44	1579912.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	1398685.49	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398685.49, modificado:1380963.98})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO ALTO LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84952	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	84952	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0)}	1380963.98	1380963.98	1380963.98	1380963.98	1380963.98	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	627494.76	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627494.76, modificado:624919.17})	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA HACIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 91540	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91540	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0)}	624919.17	624919.17	624919.17	624919.17	624919.17	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	1171983.61	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171983.61, modificado:1165064.56})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 100176	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	100176	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0)}	1165064.56	1165064.56	1165064.56	1165064.56	1165064.56	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	1757608.52	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757608.52, modificado:1757608.53})	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 212971	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	212971	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:209.8, meta_modificada:209.8)}	1757608.53	1757608.53	1757608.53	1757608.53	1757608.53	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:209.8)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	767400	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767400.0, modificado:767400.0})	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	Xiutetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO	R33FO-21011/2021	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	767400	767400	767400	767400	767400	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FLUJO	OBSERVACIONES		
				FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO
2021	3	PUE210301996265	2592737.99	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592737.99, modificado:2814254.97))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL AGUAJE ENTRE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE Y LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 213084	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	213084	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3028.4, meta_modificada:3028.4))	2814254.97	2814254.97	2814254.97	2814254.97	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301996834	629536.69	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629536.69, modificado:629536.69))	REHABILITACION DE CAMINO LA HACIENDA - LA CAMTERA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 215749	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	215749	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:153.13, meta_modificada:153.13))	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301994193	651598.24	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651598.24, modificado:651598.24))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA COLONIA EL CERRITO, LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO, PUEBLA - 206165	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	206165	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0))	651598.24	651598.24	651598.24	651598.24	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210302000016	2515773.52	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515773.52, modificado:2531851.39))	CONSTRUCCION DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL DE XIUTETELCO	R33FO-21049/2021	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9523.92, meta_modificada:9523.92))	2531851.39	2531851.39	2531851.39	2531851.39	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210201937227	878610.47	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878610.47, modificado:893949.99))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SECCION II, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 100256	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	100256	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0))	893949.99	893949.99	893949.99	893949.99	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301995080	1323130.71	(ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323130.71, modificado:1323130.71))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES DEL KVI 0+000.00 AL KM 0+200.00, DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 209119	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	209119	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	1323130.71	1323130.71	1323130.71	1323130.71	Validado avances	Sin observaciones

CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					FLUJO	OBSERVACIONES					
			FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS
2021	3 PUE210201995216	1344311.14	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344311.14, modificado:1344311.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CAPILLA Y CADENAMIENTO 0+200.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO PUEBLA - 209573	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	209573	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.2, meta_modificada:1282.2)}	1344311.14	1344311.14	1344311.14	1344311.14	1344311.14	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.2)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3 PUE210201996636	347048.45	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347048.45, modificado:345909.88}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO A LA MESA LOC. LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 214905	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	214905	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0)}	345909.88	345909.88	345909.88	345909.88	345909.88	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3 PUE210201996773	2499372.54	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499372.54, modificado:2899372.54}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS (PRIMERA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+250.000 AL 558.080) ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84921	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	215510	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0)}	2899372.54	2899372.54	2899372.54	2899372.54	2899372.54	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3 PUE210201994221	311319.15	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311319.15, modificado:311319.15}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLE 2000, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO MPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84921	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	84921	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0)}	311319.15	311319.15	311319.15	311319.15	311319.15	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3 PUE210201995073	237112.15	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237112.15, modificado:279700.85}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 88236	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88236	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0)}	279700.85	279700.85	279700.85	279700.85	279700.85	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2021	3 PUE210201995803	402356.9	{ff1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402356.9, modificado:402356.9}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 91564	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91564	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0)}	402356.9	402356.9	402356.9	402356.9	402356.9	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0)}	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES	
				FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO

2021	3	PUE21030199581	1859614.41	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859614.41, modificado:1859614.41})	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209565	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	209565	(meta: (unidad_medida:PROYECTO (S), meta:1.0, meta_modificada:42.0))	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	(meta: (unidad_medida:PR OYECTO(S), avance:42.0))	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210201910153	888257.72	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888257.72, modificado:888257.72})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11423	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	11423	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0))	888257.72	888257.72	888257.72	888257.72	(meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:578.0))	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301994898	1214636.38	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214636.38, modificado:1214636.38})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCION DECIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 208624	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	208624	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	1214636.38	1214636.38	1214636.38	1214636.38	(meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1200.0))	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301995210	440996.36	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440996.36, modificado:440996.36})	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE SAN MARTIN, LOCALIDAD XALTIPAN, XIUTETELCO, PUEBLA - 209566	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	209566	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0))	440996.36	440996.36	440996.36	440996.36	(meta: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:175.0))	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301995547	2473397.43	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473397.43, modificado:2473397.43})	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN XIUTETELCO, PUEBLA - 211008	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	211008	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.0, meta_modificada:6825.0))	2473397.43	2473397.43	2473397.43	2473397.43	(meta: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:6825.0))	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301994164	1342725.15	(ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342725.15, modificado:1342725.15})	HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+103.53) ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE MOCTEZUMA Y GUAHTEMOC ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ANAHUAC EN LA	Xiutetelco	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	206117	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0))	1342725.15	1342725.15	1342725.15	1342725.15	(meta: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:209.0))	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO_TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	3	PUE210301994312	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728489.88, modificado:919013.53}}	REHABILITACION PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 206480	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	206480	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	919013.53	919013.53	919013.53	919013.53	919013.53	(meta1: {unidad_medida:Po (unidad_medida:Po zo(s), avance:1.0})	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301995323	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286209.44, modificado:267961.46}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO SECCION 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 210124	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	210124	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	267961.46	267961.46	267961.46	267961.46	267961.46	(meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:74.0})	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	PUE210301995889	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328373.68, modificado:328373.68}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA REFORMA, LOC. SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA. - 212050	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	212050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	328373.68	328373.68	328373.68	328373.68	328373.68	(meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:116.0})	Validado avances	Sin observaciones

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	165225.06	0	Total del Programa Presupuestario	68958214	69163439.06	55363796.26	62263617.66	62263617.66	55363796.26	55363796.26	55363796.26	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICAN EN LA PARTIDA 622"]
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	15785359.31	15785359.31	15785359.31	15785359.31	15785359.31	15785359.31	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS P/L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA POTABLE, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	4068441.37	4068441.37	4068441.37	4068441.37	2486197.05	2486197.05	Validado	SE UTILIZA PARA OBRAS DE EDIFICACION NO HABITACIONAL, SEGUNDA ETAPA PARQUE LAS PILAS
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	2500037.57	3873309.71	2500037.57	3873309.71	2500037.57	2500037.57	2500037.57	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO,
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	665873.79	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	629536.69	Validado	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION: APERTURA DE CAMINOS; REHABILITACION DE CAMINO
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2069946.42	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	1859614.41	Validado	PAGO DE PROYECTOS
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	62200146.79	42947177.57	32103051.23	36047356.17	36047356.17	32103051.23	32103051.23	Validado	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS: URBANIZACION DE OBRAS: PAVIMENTOS, CONST. CAMPO DEPORTIVO MUNICIPIO DE CONTENIDO

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco	66486.82	0	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	1562209.43	0	0	0	0	0	0	Validado	partida cancelada	
Xiutetelco	Programa presupuestario	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	66486.82	0	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	28103796	28170282.82	18802350.82	21077847	21077847	18802350.82	18802350.82	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "LOS INTERESES SE APLICARÁN AL TÉRMINO DEL EJERCICIO EN LA PARTIDA 3.11")]	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10269030.43	7692498.82	2531851.39	2531851.39	2531851.39	2531851.39	2531851.39	Validado	OBRA DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	350000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Validado	ADQ. DE TERRENO PARA PANTEON	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	5270218.23	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL: SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LAS PILAS	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3235050	3235050	1668000	2780000	2780000	1668000	1668000	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	
Xiutetelco	Partida genérica	2021 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1158608	0	0	0	0	0	0	0	Validado	partida cancelada

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		0	2 - Gasto de Inversión	549 - Otros equipos de transporte	0	767400	767400	767400	767400	767400	767400	Validado	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		2500037.57	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	2500037.57	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO,	
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		1415435.5	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1415435.5	1405189.8	983632.86	1405189.8	1405189.8	1405189.8	983632.86	983632.86	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZUTLAN
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		4727894.72	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4727894.72	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		0	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	2208608.02	Validado	arrendamiento de maquinaria, para mantenimiento de caminos del municipio y apertura de caminos (el fondo cumple con la prioridad establecida en el art 37 lcf)
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		3404136.78	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3404136.78	3404136.78	1199811.15	1941750.39	1941750.39	1199811.15	1199811.15	1199811.15	Validado	PAGO DE CFE 2021
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco		129251	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de deuda interna con instituciones de crédito	129251	119882	119882	119882	119882	119882	119882	119882	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	---------	-------------------------

Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	14352	14352	0	0	0	0	0	0	Validado	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION
Xiutetelco	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	900000	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	552909.6	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	3	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	159776	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.91667	Otras causas	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE	58.33333	Otras causas	82.14	Validado	
2021	3	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	Otras causas	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS, se aplicaron los intereses por la cantidad de 66486.82 N/mes de agosto	66.90324	Otras causas	100.35	Validado	
2021	3	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.08333	Otras causas	SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE	2.08333	Otras causas	100	Validado	
2021	3	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	Otras causas	SE PRESENTA PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA Registrados EN LA MIDS AL TRIMESTRE	39.58333	Otras causas	79.17	Validado	
2021	3	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67	Otras causas	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	66.66667	Otras causas	99.5	Validado	

107
3-conv

53